

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9,10
- AREA SUD

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: via Rovereto 21, TORINO (TO)

TORINO, li 02/11/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geometra LA MALFA Angelo)

IL COMMITTENTE

(DIRETTORE GENERALE VICARIO QUIRICO Ing. Gianbattista)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

geometra LA MALFA Angelo
via Bazzi 4
10132 Torino (TO)
011 4426051 - \$Empty_CSP_10\$
\$Empty_CSP_11\$

Nome attività	Durata	Mese 1									
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
Cantierizzazione	3 g			▬							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g			Z1							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g				Z1						
Ripristini	45 g					▬					
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	5 g					Z1	▬				
Rimozione di pavimenti interni	3 g										
Rimozione di massetto	4 g										
Ripristino di cls ammalorato di solaio	9 g										
Formazione di massetto	3 g										
Posa di pavimenti	3 g										
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4 g										
Tinteggiatura di superfici interne	5 g										
Messa a norma di ringhiere e parapetti	5 g										
Verniciatura parti in ferro	4 g										
Smobilizzo cantiere	1 g										
Smobilizzo del cantiere	1 g										
LEGENDA Zona:											
Z1 = ZONA UNICA											





