

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato)

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9,10

- AREA SUD

COMMITTENT CITTA' DI TORINO

CANTIERE via Sanremo 46, TORINO

TORINO, il

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geometra LA MALFA Angelo)

IL RUP

(architetto Quinto Isabella)

geometra LA MALFA

Via Bazzi 4

10132 Torino (TO)

011 4426051

Nome attività	Durata	DIC. 2011																					
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Area di cantiere	1 g																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																					
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1 g	Z1																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																					
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1 g	Z1																					
Controsoffitti	17 g																						
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	5 g	Z1																					
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	13 g									Z1													
Piccole opere da fabbro	5 g									Z1													
Fine cantiere	1 g																						
Smobilizzo del cantiere	1 g																						
LEGENDA Zona:																							
Z1 = ZONA UNICA																							

