

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	08/06/2011	08/06/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	09/06/2011	09/06/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	10/06/2011	10/06/2011
Rifacimento servizi igienici						
Rimozione apparecchiature igieniche	1	E	2	2	13/06/2011	14/06/2011
Rimozione di infissi	1	E	1	1	15/06/2011	15/06/2011
Demolizione di tramezzi	1	E	2	2	16/06/2011	17/06/2011
Rimozione di rivestimenti interni	1	E	4	4	20/06/2011	23/06/2011
Rimozione di intonaci, rivestimenti interni e controsoffitti	1	E	5	5	27/06/2011	01/07/2011
Rimozione di pavimenti interni	1	E	1	1	04/07/2011	04/07/2011
Rimozione di massetto	1	E	1	1	04/07/2011	04/07/2011
Rimozione di impianti	1	E	2	2	05/07/2011	06/07/2011
Realizzazione di divisorii interni	1	E	3	5	07/07/2011	11/07/2011
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	1	E	12	18	08/07/2011	25/07/2011
Esecuzione di intonaci	1	E	12	16	18/07/2011	02/08/2011
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	3	3	03/08/2011	05/08/2011
Posa di pavimenti per interni	1	E	7	10	08/08/2011	17/08/2011
Posa di rivestimenti interni	1	E	8	13	11/08/2011	23/08/2011
Posa di serramenti interni	1	E	3	5	19/08/2011	23/08/2011
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	3	3	24/08/2011	26/08/2011
Realizzazione di controsoffitti	1	E	5	5	29/08/2011	02/09/2011
Adeguamento di ringhiera e rifacimento staccionata in legno						
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	E	1	1	05/09/2011	05/09/2011
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	1	1	06/09/2011	06/09/2011
Sostituzione vetrate palestra						
Rimozione di vetri finestre palestra	1	E	1	1	07/09/2011	07/09/2011
Posa di vetri finestre palestre	1	E	1	1	08/09/2011	08/09/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	09/09/2011	09/09/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Maggio 2011		Giugno 2011				Luglio 2011				
		30/05	06/06	13/06	20/06	27/06	04/07	11/07	18/07	25/07		
<b>Area di cantiere</b>	5 g											
Realizzazione della recinzione e degli acce	1 g		Z1									
Realizzazione di impianto di messa a terra	1 g		Z1									
Realizzazione di impianto di protezione da	1 g		Z1									
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1									
Realizzazione di impianto idrico dei servizi	1 g		Z1									
Montaggio e smontaggio del ponteggio me	1 g		Z1									
<b>Rifacimento servizi igienici</b>	58 g											
Rimozione apparecchiature igieniche	2 g			Z1								
Rimozione di infissi	1 g			Z1								
Demolizione di tramezzi	2 g			Z1								
Rimozione di rivestimenti interni	4 g				Z1							
Rimozione diintonaci, rivestimenti interni e	5 g					Z1						
Rimozione di pavimenti interni	1 g						Z1					
Rimozione di massetto	1 g						Z1					
Rimozione di impianti	2 g						Z1					
Realizzazione di divisori interni	3 g						Z1					
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	12 g						Z1					
Esecuzione di intonaci	12 g							Z1				
Formazione di massetto per pavimenti interi	3 g								Z1			
Posa di pavimenti per interni	7 g									Z1		
Posa di rivestimenti interni	8 g										Z1	
Posa di serramenti interni	3 g											Z1
Tinteggiatura di superfici interne	3 g											Z1
Realizzazione di controsoffitti	5 g											Z1
<b>Adeguamento di ringhiera e rifacimento stacc</b>	2 g											
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g											
Posa di recinzioni e cancellate	1 g											
<b>Sostituzione vetrate palestra</b>	2 g											
Rimozione di vetri finestre palestra	1 g											
Posa di vetri finestre palestre	1 g											
<b>Fine cantiere</b>	1 g											
Smobilizzo del cantiere	1 g											
<b>LEGENDA Zona:</b>												
Z1 = ZONA UNICA												

