

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	12/09/2011	12/09/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	13/09/2011	13/09/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	13/09/2011	13/09/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	14/09/2011	14/09/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	15/09/2011	15/09/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	16/09/2011	16/09/2011
Rifacimento servizi igienici						
Rimozione apparecchiature igieniche	1	E	5	5	19/09/2011	23/09/2011
Rimozione di infissi	1	E	2	2	26/09/2011	27/09/2011
Rimozione di rivestimenti interni	1	E	4	6	28/09/2011	03/10/2011
Rimozione di intonaci, rivestimenti interni e controsoffitti in latero-cemento	1	E	4	4	04/10/2011	07/10/2011
Rimozione di pavimenti interni	1	E	4	4	10/10/2011	13/10/2011
Rimozione di massetto	1	E	4	6	14/10/2011	19/10/2011
Rimozione di impianti	1	E	2	2	20/10/2011	21/10/2011
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	1	E	10	15	24/10/2011	07/11/2011
Esecuzione di intonaci	1	E	3	3	08/11/2011	10/11/2011
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	9	13	11/11/2011	23/11/2011
Posa di pavimenti per interni	1	E	10	14	24/11/2011	07/12/2011
Posa di rivestimenti interni	1	E	11	15	09/12/2011	23/12/2011
Posa di serramenti interni	1	E	3	3	27/12/2011	29/12/2011
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	3	5	30/12/2011	03/01/2012
Realizzazione di controsoffitti	1	E	3	6	04/01/2012	09/01/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	10/01/2012	10/01/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settembre 2011			Ottobre 2011	
		05/09	12/09	19/09	26/09	03/10
Area di cantiere	5 g					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1				
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	Z1				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1				
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenza	1 g	Z1				
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g	Z1				
Rifacimento servizi igienici	77 g					
Rimozione apparecchiature igieniche	5 g		Z1			
Rimozione di infissi	2 g			Z1		
Rimozione di rivestimenti interni	4 g			Z1		
Rimozione di intonaci, rivestimenti interni e controsoffitti in laterizio	4 g				Z1	
Rimozione di pavimenti interni	4 g					Z1
Rimozione di massetto	4 g					
Rimozione di impianti	2 g					
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	10 g					
Esecuzione di intonaci	3 g					
Formazione di massetto per pavimenti interni	9 g					
Posa di pavimenti per interni	10 g					
Posa di rivestimenti interni	11 g					
Posa di serramenti interni	3 g					
Tinteggiatura di superfici interne	3 g					
Realizzazione di controsoffitti	3 g					
Fine cantiere	1 g					
Smobilizzo del cantiere	1 g					
LEGENDA Zona:						
Z1 = ZONA UNICA						

