

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/01/2012	02/01/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	03/01/2012	03/01/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	03/01/2012	03/01/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	04/01/2012	04/01/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	05/01/2012	05/01/2012
Sostituzione dei serramenti della palestra maschile-femminile.						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	8	10	09/01/2012	18/01/2012
Posa di serramenti esterni	1	E	15	21	19/01/2012	08/02/2012
Sostituzione serramenti uscita di sicurezza lato scala di emergenza e serramenti ingresso principale						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	10	14	09/02/2012	22/02/2012
Posa di serramenti esterni	1	E	20	28	23/02/2012	21/03/2012
Nuovi parapetti intercapedine cortile						
Rimozione di ringhiere e parapetti intercapedine cortile	1	E	3	5	22/03/2012	26/03/2012
Posa di ringhiere e parapetti intercapedine cortile	1	E	8	10	27/03/2012	05/04/2012
Sostituzione finestre aule del blocco di sinistra						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	5	8	06/04/2012	13/04/2012
Posa di serramenti esterni	1	E	9	12	16/04/2012	27/04/2012
Sostituzione serramenti interni						
Rimozione di serramenti interni	1	E	3	3	09/01/2012	11/01/2012
Posa di serramenti interni	1	E	7	9	12/01/2012	20/01/2012
Rifacimento bagni palestra lato dx donne, realizzazione del nuovo wc adulti e ripristino dei box doccia non utilizzabili attualmente						
Rimozione di serramenti interni dei bagni della palestra	1	E	1	1	09/01/2012	09/01/2012
Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche	1	E	1	1	10/01/2012	10/01/2012
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	1	E	1	1	11/01/2012	11/01/2012
Taglio di muratura a tutto spessore per allargamento delle porte docce	1	E	1	1	12/01/2012	12/01/2012
Rimozione di pavimenti interni	1	E	1	1	13/01/2012	13/01/2012
Rimozione di massetto	1	E	1	1	16/01/2012	16/01/2012
Rimozione di impianti	1	E	1	1	17/01/2012	17/01/2012
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	1	E	2	2	18/01/2012	19/01/2012
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	1	1	20/01/2012	20/01/2012
Impermeabilizzazione della sottopavimentazione	1	E	1	1	23/01/2012	23/01/2012
Realizzazione delle nuove murature per la formazione del nuovo wc	1	E	2	2	24/01/2012	25/01/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	2	2	26/01/2012	27/01/2012
Posa di rivestimenti interni	1	E	1	1	30/01/2012	30/01/2012
Posa di pavimenti per interni	1	E	1	1	31/01/2012	31/01/2012
Posa di serramenti interni dei bagni della palestra	1	E	2	2	01/02/2012	02/02/2012
Tinteggiatura delle superfici interne dei bagni	1	E	3	5	03/02/2012	07/02/2012

Tabella Analitica Gantt

Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, vaschette di cacciata, ecc.)	1	E	2	2	08/02/2012	09/02/2012
Rifacimento bagni palestra lato sx maschi ripristino docce						
Rimozione di serramenti interni dei bagni della palestra	1	E	1	1	10/02/2012	10/02/2012
Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche	1	E	1	1	13/02/2012	13/02/2012
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	1	E	1	1	14/02/2012	14/02/2012
Taglio di muratura a tutto spessore per allargamento delle porte docce	1	E	1	1	15/02/2012	15/02/2012
Rimozione di pavimenti interni	1	E	1	1	16/02/2012	16/02/2012
Rimozione di massetto	1	E	1	1	17/02/2012	17/02/2012
Rimozione di impianti	1	E	1	1	20/02/2012	20/02/2012
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	1	E	2	2	21/02/2012	22/02/2012
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	1	1	23/02/2012	23/02/2012
Impermeabilizzazione della sottopavimentazione	1	E	1	1	24/02/2012	24/02/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	2	2	27/02/2012	28/02/2012
Posa di rivestimenti interni	1	E	1	1	29/02/2012	29/02/2012
Posa di pavimenti per interni	1	E	1	1	01/03/2012	01/03/2012
Posa di serramenti interni dei bagni della palestra	1	E	2	4	02/03/2012	05/03/2012
Tinteggiatura delle superfici interne dei bagni	1	E	3	3	06/03/2012	08/03/2012
Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, vaschette di cacciata, ecc.)	1	E	4	6	09/03/2012	14/03/2012
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	30/04/2012	30/04/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Dicembre 2011				Gennaio 2012				Febbraio 2012				Marzo 2012				Aprile 2012			
		26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02	27/02	05/03	12/03	19/03	26/03	02/04	09/04	16/04			
Area cantiere	4 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1 1																		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1 1																		
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g		Z1 1																		
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1 1																		
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g		Z1 1																		
Sostituzione dei serramenti della palestra maschile-femminile.	23 g																				
Rimozione di serramenti esterni	8 g			Z1 6																	
Posa di serramenti esterni	15 g				Z1 15																
Sostituzione serramenti uscita di sicurezza lato scala di emergenza	30 g																				
Rimozione di serramenti esterni	10 g						Z1 10														
Posa di serramenti esterni	20 g							Z1 20													
Nuovi parapetti intercapedine cortile	11 g																				
Rimozione di ringhiere e parapetti intercapedine cortile	3 g											Z1 8									
Posa di ringhiere e parapetti intercapedine cortile	8 g											Z1 8									
Sostituzione finestre aule del blocco di sinistra	14 g																				
Rimozione di serramenti esterni	5 g														Z1 5						
Posa di serramenti esterni	9 g															Z1 9					
Sostituzione serramenti interni	10 g																				
Rimozione di serramenti interni	3 g			Z1 3																	
Posa di serramenti interni	7 g			Z1 7																	
Rifacimento bagni palestra lato dx donne, realizzazione del nuc	24 g																				
Rimozione di serramenti interni dei bagni della palestra	1 g			Z1 1																	
Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche	1 g			Z1 1																	
Rimozione diintonaci e rivestimenti interni	1 g			Z1 1																	
Taglio di muratura a tutto spessore per allargamento delle por	1 g			Z1 1																	
Rimozione di pavimenti interni	1 g			Z1 1																	
Rimozione di massetto	1 g			Z1 1																	
Rimozione di impianti	1 g			Z1 1																	
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	2 g			Z1 2																	
Formazione di massetto per pavimenti interni	1 g			Z1 1																	
Impermeabilizzazione della sottopavimentazione	1 g			Z1 1																	
Realizzazione delle nuove murature per la formazione del nuc	2 g			Z1 2																	
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g			Z1 2																	
Posa di rivestimenti interni	1 g			Z1 1																	
Posa di pavimenti per interni	1 g			Z1 1																	
Posa di serramenti interni dei bagni della palestra	2 g			Z1 2																	
Tinteggiatura delle superfici interne dei bagni	3 g			Z1 3																	
Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, v	2 g			Z1 2																	
Rifacimento bagni palestra lato sx maschi ripristino docce	24 g																				
Rimozione di serramenti interni dei bagni della palestra	1 g							Z1 1													
Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche	1 g							Z1 1													
Rimozione diintonaci e rivestimenti interni	1 g							Z1 1													
Taglio di muratura a tutto spessore per allargamento delle por	1 g							Z1 1													
Rimozione di pavimenti interni	1 g							Z1 1													
Rimozione di massetto	1 g							Z1 1													
Rimozione di impianti	1 g							Z1 1													
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	2 g							Z1 2													
Formazione di massetto per pavimenti interni	1 g							Z1 1													
Impermeabilizzazione della sottopavimentazione	1 g							Z1 1													
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g							Z1 2													
Posa di rivestimenti interni	1 g							Z1 1													
Posa di pavimenti per interni	1 g							Z1 1													
Posa di serramenti interni dei bagni della palestra	2 g							Z1 2													
Tinteggiatura delle superfici interne dei bagni	3 g							Z1 3													
Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, v	4 g							Z1 4													
Smobilizzo del cantiere	1 g																				
Smobilizzo del cantiere	1 g																				
LEGENDA Zona:																					
Z1 = ZONA UNICA																					

