

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/10/2012	01/10/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	02/10/2012	02/10/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	02/10/2012	02/10/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	03/10/2012	03/10/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	04/10/2012	04/10/2012
Rimozione e sostituzione di vetri						
Rimozione vetri	1	E	3	3	08/10/2012	10/10/2012
Posa in opera di vetrate antisfondamento	1	E	2	2	11/10/2012	12/10/2012
Raschiatura e verniciatura serramenti	1	E	3	3	15/10/2012	17/10/2012
Rimozione apparecchiature idrauliche						
Rimozione di impianti	1	E	1	1	18/10/2012	18/10/2012
Demolizione tramezzi						
Demolizione di pareti divisorie	1	E	2	4	19/10/2012	22/10/2012
Demolizione di pavimenti interni						
Demolizione pavimenti interni	1	E	2	2	23/10/2012	24/10/2012
Formazione di nuovi tramezzi						
Realizzazione di divisori interni	1	E	2	2	25/10/2012	26/10/2012
Formazione di pavimenti e rivestimenti						
Posa di pavimenti per interni	1	E	4	5	29/10/2012	02/11/2012
Posa di rivestimenti interni	1	E	2	2	05/11/2012	06/11/2012
Posa apparecchiature idrauliche						
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	3	3	07/11/2012	09/11/2012
Ripristino intonaco pareti interne e tinte.						
Rimozione di intonaci interni	1	E	1	1	12/11/2012	12/11/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	2	2	13/11/2012	14/11/2012
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	3	5	15/11/2012	19/11/2012
Rimozione serramenti esterni						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	1	1	20/11/2012	20/11/2012
Scavi						
Scavo a sezione obbligata	1	E	1	1	21/11/2012	21/11/2012
Getto in cls armato						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	1	1	22/11/2012	22/11/2012
Pavimentazioni esterne						
Posa di pavimenti per esterni	1	E	3	5	23/11/2012	27/11/2012
Ringhiere di protezione						
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	2	2	28/11/2012	29/11/2012
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	30/11/2012	30/11/2012

<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>						

Nome attività	Durata	Settembre 2012		Ottobre 2012				Novembre 2012				Dicembre 2012				Gennaio 2013		
		24/09	01/10	08/10	15/10	22/10	29/10	05/11	12/11	19/11	26/11	03/12	10/12	17/12	24/12	31/12	07/01	14/01
Area cantiere	4 g																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1 0															
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1 0															
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g		Z1 0															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1 0															
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g		Z1 0															
Rimozione e sostituzione di vetri	8 g																	
Rimozione vetri	3 g			Z1 3														
Posa in opera di vetrate antisfondamento	2 g			Z1 2														
Raschiatura e verniciatura serramenti	3 g			Z1 3														
Rimozione apparecchiature idrauliche	1 g																	
Rimozione di impianti	1 g			Z1 0														
Demolizione tramezzi	2 g																	
Demolizione di pareti divisorie	2 g				Z1 2													
Demolizione di pavimenti interni	2 g																	
Demolizione pavimenti interni	2 g				Z1 2													
Formazione di nuovi tramezzi	2 g																	
Realizzazione di divisori interni	2 g				Z1 2													
Formazione di pavimenti e rivestimenti	6 g																	
Posa di pavimenti per interni	4 g				Z1 4													
Posa di rivestimenti interni	2 g							Z1 2										
Posa apparecchiature idrauliche	3 g																	
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	3 g								Z1 3									
Ripristino intonaco pareti interne e tinte.	6 g																	
Rimozione di intonaci interni	1 g								Z1 0									
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g								Z1 2									
Tinteggiatura di superfici interne	3 g								Z1 3									
Rimozione serramenti esterni	1 g																	
Rimozione di serramenti esterni	1 g								Z1 0									
Scavi	1 g																	
Scavo a sezione obbligata	1 g								Z1 0									
Getto in cls armato	1 g																	
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1 g								Z1 0									
Pavimentazioni esterne	3 g																	
Posa di pavimenti per esterni	3 g								Z1 3									
Ringhiere di protezione	2 g																	
Posa di recinzioni e cancellate	2 g								Z1 2									
Chiusura del Cantiere	1 g																	
Smobilizzo del cantiere	1 g									Z1 0								
LEGENDA Zona:																		
Z1 = ZONA UNICA																		