

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 2012
CIRCOSCRIZIONE 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA CECCHI 16/18, TORINO (TO)

TORINO, 19/07/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni)

per presa visione
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE DI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
ARCH. ISABELLA QUINTO

Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426171 - 0114426177
giovanni.pennazio@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	28/10/2013	28/10/2013
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	29/10/2013	29/10/2013
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	30/10/2013	30/10/2013
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	31/10/2013	31/10/2013
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	04/11/2013	04/11/2013
Sostituzione cancellata						
Formazione di scavo per fondazione travi di collegamento e nuovi pilastri.	1	E	3	3	05/11/2013	07/11/2013
Preparazione e getto di calcestruzzo per fondazioni.	1	E	2	4	08/11/2013	11/11/2013
Provvista e posa del portale rovescio in acciaio di collegamento tra i pilastri.	1	E	4	4	12/11/2013	15/11/2013
Provvista e posa di pilastri in acciaio e collegamento con la trave rovescia.	1	E	4	4	18/11/2013	21/11/2013
Fornitura e posa di nuovi cancelli.	1	E	6	8	22/11/2013	29/11/2013
Sostituzione di serramenti interni.						
Rimozione e demolizione cancelli ingresso.	1	E	5	5	02/12/2013	06/12/2013
Rimozione serramenti interni nelle aule, nei servizi igienici e porte REI.	1	E	5	5	09/12/2013	13/12/2013
Posa in opera di serramenti interni.	1	E	7	9	16/12/2013	24/12/2013
Riparazione di serramenti con sostituzione di organi di chiusura ed apertura.	1	E	9	15	27/12/2013	10/01/2014
Verniciatura cancellata						
Verniciatura cancellata	1	E	8	10	13/01/2014	22/01/2014
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	23/01/2014	24/01/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2					N
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5		
Area di cantiere	5 g								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1							
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g	Z1							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1							
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g		Z1						
Sostituzione cancellata	19 g								
Formazione di scavo per fondazione travi di collegamento e r	3 g		Z1						
Preparazione e getto di calcestruzzo per fondazioni.	2 g		Z1						
Provvista e posa del portale rovescio in acciaio di collegamer	4 g			Z1					
Provvista e posa di pilastri in acciaio e collegamento con la tr	4 g				Z1				
Fornitura e posa di nuovi cancelli.	6 g					Z1			
Sostituzione di serramenti interni.	26 g								
Rimozione e demolizione cancelli ingresso.	5 g						Z1		
Rimozione serramenti interni nelle aule, nei servizi igienici e p	5 g								
Posa in opera di serramenti interni.	7 g								
Riparazione di serramenti con sostituzione di organi di chiusu	9 g								
Verniciatura cancellata	8 g								
Verniciatura cancellata	8 g								
Fine cantiere	2 g								
Smobilizzo del cantiere	2 g								
LEGENDA Zona:									
Z1 = ZONA UNICA									

