

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 2012
CIRCOSCRIZIONE 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA MASSERANO 4, TORINO (TO)

TORINO, 16/07/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni)

per presa visione
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE DI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
ARCH. ISABELLA QUINTO

Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426171 - 0114426177
giovanni.pennazio@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/09/2013	03/09/2013
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	04/09/2013	04/09/2013
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	05/09/2013	05/09/2013
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/09/2013	06/09/2013
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	09/09/2013	09/09/2013
Realizzazione di una rampa in muratura per disabili.						
Rimozione della porta d'ingresso metallica e delle zanche di ancoraggio.	1	E	2	2	10/09/2013	11/09/2013
Rimozione delle pedate in pietra della scaletta esistente e demolizione della stessa in muratura.	1	E	2	2	12/09/2013	13/09/2013
Realizzazione dei muretti perimetrali portanti della rampa.	1	E	5	5	16/09/2013	20/09/2013
Realizzazione del solaio in latero-cemento della rampa e dei pianerottoli.	1	E	5	5	23/09/2013	27/09/2013
Preparazione del massetto della pavimentazione della rampa.	1	E	3	3	30/09/2013	02/10/2013
Formazione pavimento rampa	1	E	3	5	03/10/2013	07/10/2013
Provvista e posa di ringhiera, parapiede e mancorrente.	1	E	4	4	08/10/2013	11/10/2013
Applicazione di intonaco su pareti esterni rampa.	1	E	5	5	14/10/2013	18/10/2013
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	5	5	21/10/2013	25/10/2013
Verniciatura della ringhiera, parapiede e mancorrente.	1	E	4	4	28/10/2013	31/10/2013
Realizzazione di scala adiacente alla rampa in muratura e accessori..	1	E	9	11	04/11/2013	14/11/2013
Provvista e posa della nuova porta d'ingresso (modificata) in alluminio comprensivo di vetri.	1	E	3	5	15/11/2013	19/11/2013
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	20/11/2013	21/11/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	l.ese -1	Mese 1					Mese 2	
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5		
Area di cantiere	5 g								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1						
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g		Z1						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g		Z1						
Realizzazione di una rampa in muratura per disabili.	50 g								
Rimozione della porta d'ingresso metallica e delle zanche di c	2 g		Z1						
Rimozione delle pedate in pietra della scaletta esistente e der	2 g		Z1						
Realizzazione dei muretti perimetrali portanti della rampa.	5 g			Z1					
Realizzazione del solaio in latero-cemento della rampa e dei	5 g				Z1				
Preparazione del massetto della pavimentazione della rampa	3 g					Z1			
Formazione pavimento rampa	3 g						Z1		
Provvista e posa di ringhiera, parapiede e mancorrente.	4 g							Z1	
Applicazione di intonaco su pareti esterni rampa.	5 g								
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g								
Verniciatura della ringhiera, parapiede e mancorrente.	4 g								
Realizzazione di scala adiacente alla rampa in muratura e aci	9 g								
Provvista e posa della nuova porta d'ingresso (modificata) in :	3 g								
Fine cantiere	2 g								
Smobilizzo del cantiere	2 g								
LEGENDA Zona:									
Z1 = ZONA UNICA									

