

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	12/12/2011	12/12/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	13/12/2011	13/12/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	13/12/2011	13/12/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	14/12/2011	14/12/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	15/12/2011	15/12/2011
Ripristino intonaco soffitti, pareti interne e tinte nelle aule						
Rimozione di intonaci interni	1	E	4	6	16/12/2011	21/12/2011
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	4	7	22/12/2011	28/12/2011
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	20	29	29/12/2011	26/01/2012
Ripristino intonaco su facciata						
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	5	7	10/01/2012	16/01/2012
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	6	8	17/01/2012	24/01/2012
Ripassamento camino						
Rinforzo di murature	1	E	1	1	25/01/2012	25/01/2012
Sostituzione avvolgibili						
Rimozione di avvolgibili	1	E	2	2	26/01/2012	27/01/2012
Posa di avvolgibili	1	E	2	2	30/01/2012	31/01/2012
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	01/02/2012	01/02/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Dicembre 2011				Gennaio 2012				Febbraio 2012				Marzo 2012				A		
		05/12	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02	27/02	05/03	12/03	19/03		26/03	
Area cantiere	4 g																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																			
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g																			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																			
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g																			
Ripristino intonaco soffitti, pareti interne e tinte nelle aule	28 g																			
Rimozione di intonaci interni	4 g																			
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4 g																			
Tinteggiatura di superfici interne	20 g																			
Ripristino intonaco su facciata	11 g																			
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	5 g																			
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	6 g																			
Ripassamento camino	1 g																			
Rinforzo di murature	1 g																			
Sostituzione avvolgibili	4 g																			
Rimozione di avvolgibili	2 g																			
Posa di avvolgibili	2 g																			
Chiusura del Cantiere	1 g																			
Smobilizzo del cantiere	1 g																			
LEGENDA Zona:		Z1 = ZONA UNICA																		