

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	12/09/2011	12/09/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	13/09/2011	13/09/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	13/09/2011	13/09/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	14/09/2011	14/09/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	15/09/2011	15/09/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	3	5	16/09/2011	20/09/2011
Risanamento solaio piano interrato scuola						
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	7	9	19/09/2011	27/09/2011
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	7	9	28/09/2011	06/10/2011
Rifacimento Pavimento cortile						
Rimozione di pavimenti esterni	1	E	8	12	07/10/2011	18/10/2011
Rimozione di massetto	1	E	2	2	19/10/2011	20/10/2011
Rimozione di telo impermeabile	1	E	2	4	21/10/2011	24/10/2011
Realizzazione di impianto fognario	1	E	2	2	25/10/2011	26/10/2011
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	10	15	27/10/2011	10/11/2011
Formazione di massetto per esterni	1	E	4	7	27/10/2011	02/11/2011
Posa di pavimenti per esterni	1	E	6	8	03/11/2011	10/11/2011
Sostituzione controsoffitti Sale igieniche						
Rimozione di controsoffittature	1	E	3	5	11/11/2011	15/11/2011
Realizzazione di controsoffitti	1	E	12	16	16/11/2011	01/12/2011
Rifacimento impermeabilizzazioni copertura Palestra						
Rimozione di telo impermeabile	1	E	2	2	17/11/2011	18/11/2011
Rimozione di cls ammalorato di cornicioni	1	E	1	1	21/11/2011	21/11/2011
Ripristino di cls di cornicioni	1	E	2	2	22/11/2011	23/11/2011
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	5	7	24/11/2011	30/11/2011
Ripassamento di opere di lattoneria	1	E	3	5	01/12/2011	05/12/2011
Ripristino intonaco soffitti, pareti interne e tinte Palestra						
Rimozione di intonaci interni	1	E	1	1	06/12/2011	06/12/2011
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	2	3	07/12/2011	09/12/2011
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	3	3	12/12/2011	14/12/2011
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	16/12/2011	16/12/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settembre 2011			Ottobre 2011				Novembre 2011				Dicembre 2011				IG	
		05/09	12/09	19/09	26/09	03/10	10/10	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12		19/12
Area cantiere	7 g	[Gantt bar from 05/09 to 12/09]																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	[Gantt bar from 12/09 to 19/09]																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	[Gantt bar from 12/09 to 12/09]																
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	[Gantt bar from 12/09 to 12/09]																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	[Gantt bar from 12/09 to 12/09]																
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g	[Gantt bar from 12/09 to 12/09]																
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g	[Gantt bar from 12/09 to 19/09]																
Risanamento solaio piano interrato scuola	14 g	[Gantt bar from 12/09 to 26/09]																
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	7 g	[Gantt bar from 12/09 to 19/09]																
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	7 g	[Gantt bar from 19/09 to 26/09]																
Rifacimento Pavimento cortile	24 g	[Gantt bar from 10/10 to 03/11]																
Rimozione di pavimenti esterni	8 g	[Gantt bar from 10/10 to 17/10]																
Rimozione di massetto	2 g	[Gantt bar from 17/10 to 17/10]																
Rimozione di telo impermeabile	2 g	[Gantt bar from 17/10 to 17/10]																
Realizzazione di impianto fognario	2 g	[Gantt bar from 17/10 to 17/10]																
Impermeabilizzazione di coperture	10 g	[Gantt bar from 17/10 to 24/10]																
Formazione di massetto per esterni	4 g	[Gantt bar from 17/10 to 24/10]																
Posa di pavimenti per esterni	6 g	[Gantt bar from 17/10 to 24/10]																
Sostituzione controsoffitti Sale igieniche	15 g	[Gantt bar from 07/11 to 21/11]																
Rimozione di controsoffittature	3 g	[Gantt bar from 07/11 to 07/11]																
Realizzazione di controsoffitti	12 g	[Gantt bar from 07/11 to 21/11]																
Rifacimento impermeabilizzazioni copertura Palestra	13 g	[Gantt bar from 14/11 to 28/11]																
Rimozione di telo impermeabile	2 g	[Gantt bar from 14/11 to 14/11]																
Rimozione di cls ammalorato di cornicioni	1 g	[Gantt bar from 14/11 to 14/11]																
Ripristino di cls di cornicioni	2 g	[Gantt bar from 14/11 to 14/11]																
Impermeabilizzazione di coperture	5 g	[Gantt bar from 14/11 to 21/11]																
Ripassamento di opere di lattoneria	3 g	[Gantt bar from 14/11 to 21/11]																
Ripristino intonaco soffitti, pareti interne e tinte Palestra	6 g	[Gantt bar from 28/11 to 05/12]																
Rimozione di intonaci interni	1 g	[Gantt bar from 28/11 to 28/11]																
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g	[Gantt bar from 28/11 to 28/11]																
Tinteggiatura di superfici interne	3 g	[Gantt bar from 28/11 to 05/12]																
Chiusura del Cantiere	1 g	[Gantt bar from 12/12 to 12/12]																
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Gantt bar from 12/12 to 12/12]																
LEGENDA Zona:		Z1 = ZONA UNICA																