



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI
SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBRICATI MUNICIPALI C.1-C.10

Progettisti Opere edili: Arch. Cristina BANFO
Ing. Rocco PIETRAFESA
Geom. Luigi CHIAUZZI

Collaboratori: Ing. Alberto VESPA
Geom. Stefano LINO
Geom. Salvatore MASSA

Progettista Imp. Fluido Meccanici: Ing. Laura IDRAME
Coord. Sicurezza per la Progettazione: Ing. Alberto VESPA

Responsabile del Procedimento
Dirigente Settore Tecnico:

Arch. Dario SARDI

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

DATA

novembre 2013

ELABORATO

C

SINGOLI INTERVENTI

Piazza S Giovanni 5

	1 settimana					2 settimana					3 settimana					4 settimana					5 settimana								
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	
1. Delimitazione del cantiere	■																												
2. Installazione di box prefabbricati	■																												
3. Installazione del parapetto	■																												
4. Smontaggio parapetto																													
5. Rimozione di box prefabbricati																													
6. Rimozione della recinzione																													
7. Scavo terreno vegetale		■	■																										
8. Demolizione a mano di rivestimenti in genere				■	■			■																					
9. Impermeabilizzazione di strutture con guaine								■	■	■																			
10. Massetto in cls armato										■																			
11. Riempimenti con ghiaia o terreno											■	■																	
12. Rimozione di intonaco o altri rivestimenti													■	■															
13. Intonaco interno in calce al civile steso a mano													■	■	■														
14. Revisione di vetri in esterno																				■					■	■			
15. Sostituzione elementi fognatura																												■	

Via Vigone 80

	1 settimana					2 settimana					3 settimana											
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	
1. Delimitazione del cantiere	■																					
2. Installazione di box prefabbricati	■																					
3. Rimozione di box prefabbricati																						
4. Rimozione della recinzione																						
5. Rimozione veneziane		■	■	■	■																	
6. Posa veneziane								■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			

Via Germagnano 11

	1 settimana					2 settimana								
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere	■													
2. Installazione di box prefabbricati	■													
3. Rimozione di box prefabbricati														
4. Rimozione della recinzione														
5. Demolizione manuale di canalette		■	■											
6. Posa di tubi o canalette in pvc per fognature				■	■			■	■	■	■	■		

strada Druento 355

	1 settimana					2 settimana					3 settimana					4 settimana					5 settimana					6 settimana									
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere	■																																		
2. Installazione di box prefabbricati	■																																		
3. Installazione del ponteggio	■	■																																	
4. Smontaggio ponteggio in ferro																																			
5. Rimozione di box prefabbricati																																			
6. Rimozione della recinzione																																			
7. Impermeabilizzazione di strutture con guaine a caldo								■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		

