

**Comune di TORINO**

Provincia di TO

## **DIAGRAMMA DI GANTT**

**Cronoprogramma dei lavori**

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato)

**OGGETTO** MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9,10  
- AREA SUD

**COMMITTENT** CITTA' DI TORINO

**CANTIERE** via Baltimora 76, TORINO

TORINO, il

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(geometra LA MALFA Angelo)

---

**IL RUP**

(architetto Quinto Isabella)

---

geometra LA MALFA  
via Bazzi 4  
10132 Torino (TO)  
011 4426051

Nome attività	Durata	Sett. 2011																						
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
<b>Area di cantiere</b>	1 g																							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																						
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1 g	Z1																						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e segreteria	1 g	Z1																						
<b>Ripristini di facciata</b>	13 g																							
Rimozione di intonaci e rivestimenti	4 g	Z1																						
Formazione intonaci (tradizionali)	5 g									Z1														
Tinteggiatura di superfici	4 g																			Z1				
<b>Fine cantiere</b>	1 g																							
Smobilizzo del cantiere	1 g																							
<b>LEGENDA Zona:</b>																								
Z1 = ZONA UNICA																								

Ott. 2011

24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Z1

