

# ALLEGATO "A"

**Comune di TORINO**

Provincia di TO

## DIAGRAMMA DI GANTT

**Cronoprogramma dei lavori**

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9,10  
- AREA SUD

**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO

**CANTIERE:** via La Loggia 51, TORINO (TO)

TORINO, li 02/11/2010

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(geometra LA MALFA Angelo)

---

**IL COMMITTENTE**

(DIRETTORE GENERALE VICARIO QUIRICO Ing. Gianbattista)

---

\$Empty\_CSP\_03.50x02.60\$

geometra LA MALFA Angelo  
via Bazzi 4  
10132 Torino (TO)  
011 4426051 - \$Empty\_CSP\_10\$  
\$Empty\_CSP\_11\$

Nome attività	Durata	Mese 1									
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Area di cantiere</b>	5 g										
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			Z1							
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g				Z1						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g					Z1					
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g						Z1				
<b>Rifacimento servizi igienici e spogliatoi</b>	73 g									█	
Rimozione apparecchiature igieniche	2 g									Z1	
Rimozione di infissi	3 g										
Demolizione di tramezzi	4 g										
Rimozione di rivestimenti interni	5 g										
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	2 g										
Rimozione di pavimenti interni	2 g										
Rimozione di massetto	3 g										
Rimozione di impianti	4 g										
Realizzazione di divisori interni	8 g										
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	5 g										
Esecuzione di intonaci	5 g										
Formazione di massetto per pavimenti interni	4 g										
Posa di pavimenti per interni	4 g										
Posa di rivestimenti interni	5 g										
Posa di serramenti interni	1 g										
Tinteggiatura di superfici interne	3 g										
<b>Controsoffitti</b>	12 g										
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	8 g										
Piccole opere da fabbro	4 g										
<b>Fine cantiere</b>	1 g										
Smobilizzo del cantiere	1 g										
<b>LEGENDA Zona:</b>											
Z1 = ZONA UNICA											









