

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9,10
- AREA SUD

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: via Negri 21, 23, TORINO (TO)

TORINO, li 02/11/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geometra LA MALFA Angelo)

IL COMMITTENTE

(DIRETTORE GENERALE VICARIO QUIRICO Ing. Gianbattista)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$
geometra LA MALFA Angelo
via Bazzi 4
10132 Torino (TO)
011 4426051 - \$Empty_CSP_10\$
\$Empty_CSP_11\$

Nome attività	Durata	Mese 1										
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7		
Area di cantiere	5 g											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1									
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			Z1								
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g				Z1							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g					Z1						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g						Z1					
Rifacimento servizi igienici e spogliatoi	68 g											
Rimozione apparecchiature igieniche	2 g										Z1	
Rimozione di infissi	3 g											
Demolizione di tramezzi	4 g											
Rimozione di rivestimenti interni	2 g											
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	3 g											
Rimozione di pavimenti interni	3 g											
Rimozione di massetto	2 g											
Rimozione di impianti	4 g											
Realizzazione di divisori interni	6 g											
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	5 g											
Esecuzione di intonaci	5 g											
Formazione di massetto per pavimenti interni	3 g											
Posa di pavimenti per interni	9 g											
Posa di rivestimenti interni	9 g											
Posa di serramenti interni	3 g											
Tinteggiatura di superfici interne	5 g											
Fine cantiere	1 g											
Smobilizzo del cantiere	1 g											
LEGENDA Zona:												
Z1 = ZONA UNICA												







