

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 2,9 e 10 - AREA SUD - VERIFICHE TECNICHE

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: CORSO ORBASSANO 264, TORINO

TORINO, il

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Responsabile Tecnico La Malfa Geom. Angelo)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

(architetto Quinto Isabella)

Responsabile Tecnico La Malfa Geom.

Via Bazzi, 4

10152 Torino (To)

0114426051 - 0114426177

angelo.lamalfa@comune.torino.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (non previsto per lavorazioni interne all'edificio)	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Verifiche strutturali						
Realizzazione confinamenti interni	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Misurazione con sclerometro strutture in c.a.	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Prova di estrazione con espansione (pull-out)	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Carotaggi su colonne e travi	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Misurazione con pachometro transistorizzato	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Prelievo barre di armatura da c.a.	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Prove di carico a spinta	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Indagini endoscopiche	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Prove di carico gravanti su paramento murario	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Carotaggi per rilievo fondazioni	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Ripristino con malte al termine delle verifiche strutturali	1	E	1	1	08/06/2011	08/06/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	08/06/2011	08/06/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Aprile 2012														
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15			
Area di cantiere	1 g			▼▼												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1	■												
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1	■												
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1 g		Z1	■	previsto per lavoraz							ne all'edificio)				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1	■												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari	1 g		Z1	■												
Verifiche strutturali	2 g			▼▼												
Realizzazione confinamenti interni	1 g			Z1	■											
Misurazione con sclerometro strutture in c.a.	1 g			Z1	■											
Prova di estrazione con espansione (pull-out)	1 g			Z1	■											
Carotaggi su colonne e travi	1 g			Z1	■											
Misurazione con pachometro transistorizzato	1 g			Z1	■											
Prelievo barre di armatura da c.a.	1 g			Z1	■											
Prove di carico a spinta	1 g			Z1	■											
Indagini endoscopiche	1 g			Z1	■											
Prove di carico gravanti su paramento murario	1 g			Z1	■											
Carotaggi per rilievo fondazioni	1 g			Z1	■											
Ripristino con malte al termine delle verifiche strutturali	1 g				Z1	■										
Fine cantiere	1 g			▼▼												
Smobilizzo del cantiere	1 g			Z1	■											
LEGENDA Zona:																
Z1 = ZONA UNICA																