

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato)

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9,10
- AREA SUD

COMMITTENT CITTA' DI TORINO

CANTIERE via San Marino 107, TORINO

TORINO, il

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geometra LA MALFA Angelo)

IL RUP

(architetto Quinto Isabella)

geometra LA MALFA
via Bazzi 4
10132 Torino (TO)
011 4426051

Nome attività	Durata	ottobre 2011																												
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
Area di cantiere	1 g																													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																												
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																												
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1 g	Z1																												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																												
Ripristini di facciata	17 g																													
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	4 g	Z1																												
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	5 g									Z1																				
Posa di rivestimenti esterni	4 g																		Z1											
Tinteggiatura di superfici esterne	4 g																													
Fine cantiere	1 g																													
Smobilizzo del cantiere	1 g																													
LEGENDA Zona:																														
Z1 = ZONA UNICA																														

novembre 2011

24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

