

ALLEGATO "A"

Comune di Torino
Provincia di To

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MONITORAGGIO CONTROSOFFITTATURE AULE

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: piazza Abba, 13, Torino (To)

Torino, l i 20/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
(ARCH. ISABELLA QUINTO)

RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA
VIA BAZZI, 4
10152 TORINO (TO)
0114426071 - 0114426177

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2		
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1		
Compartimentazione cantiere	1	E	2	2		
Rimozione di impianti	1	E	4	4		
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	5	5		
Rimozione di controsoffittature in cannicciato	1	E	5	8		
Ripristino delle parti di intonaco ammalorate nelle zone di intervento	1	E	5	7		
Applicazione di fissativo intumescente per contenimento delle polveri	1	E	3	3		
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	6	8		
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	4	4		
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	4	4		
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1		

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

Nome attività	Durata	ettimana -1		Settimana 1							Settimana 2						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g		Z1	■													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1	■													
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g				Z1	■											
Compartimentazione cantiere	2 g					Z1	■										
Rimozione di impianti	4 g										Z1	■					
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	5 g																
Rimozione di controsoffittature in cannicciato	5 g																
Ripristino delle parti di intonaco ammalorate nelle zone di interventi	5 g																
Applicazione di fissativo intumescente per contenimento delle polve	3 g																
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	6 g																
Tinteggiatura di superfici interne	4 g																
Realizzazione di impianto elettrico interno	4 g																
Smobilizzo del cantiere	1 g																
LEGENDA Zona:																	
Z1 = ZONA UNICA																	

Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Z1 [Barra blu da giorno 15 a 20]

Z1 [Barra blu da giorno 22 a 28]

Z1 [Barra blu da giorno 30 a 35]

Z1 [Barra blu da giorno 37 a 40]

Z1

Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settin
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

