

# ALLEGATO "A"

**Comune di TORINO**  
Provincia di TO

## DIAGRAMMA DI GANTT


### Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. ANNO 2010  
**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI  
**CANTIERE:** VIA THOUAR 2, TORINO (TO)

TORINO, li 04/11/2010

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**  
(Geom. PEIRONE MASSIMO)



\$Empty\_CSP\_03.50x02.60\$ Geom. PEIRONE MASSIMO  
VIA BAZZI 4  
10152 TORINO (TO)  
0114426174 - 0114426177  
\$Empty\_CSP\_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>CANTIERE</b>						
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2	2	07/11/2011	08/11/2011
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	09/11/2011	09/11/2011
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	10/11/2011	10/11/2011
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1	11/11/2011	11/11/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	14/11/2011	14/11/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	15/11/2011	15/11/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	16/11/2011	16/11/2011
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	17/11/2011	17/11/2011
<b>FASE 1 (e sottofasi) BLOCCO A</b>						
<b>DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI</b>						
<b>DEMOLIZIONI E TAGLI</b>						
Demolizione di pareti divisorie	2	E	2	2	21/11/2011	22/11/2011
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2	E	4	6	23/11/2011	28/11/2011
Taglio parziale dello spessore di muratura	2	E	1	1	29/11/2011	29/11/2011
<b>DISFACIMENTI E RIMOZIONI</b>						
Rimozione di impianti	2	E	2	2	30/11/2011	01/12/2011
Rimozione di serramenti interni	2	E	2	2	05/12/2011	06/12/2011
<b>OPERE EDILI IN GENERE</b>						
Realizzazione di canna fumaria	2	E	10	12	12/12/2011	23/12/2011
Realizzazione di comignolo	2	E	2	2	27/12/2011	28/12/2011
Realizzazione di divisori interni	2	E	6	8	29/12/2011	05/01/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2	E	5	5	09/01/2012	13/01/2012
<b>OPERE INTERNE</b>						
Posa di serramenti interni	2	E	5	5	16/01/2012	20/01/2012
Tinteggiatura di superfici interne	2	E	5	5	23/01/2012	27/01/2012
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	2	E	3	3	30/01/2012	01/02/2012
<b>FASE 2 (e sottofasi) BLOCCO B</b>						
<b>OPERE INTERNE</b>						
Posa di serramenti interni	3	E	14	20	02/02/2012	21/02/2012
Tinteggiatura di superfici interne	3	E	3	3	22/02/2012	24/02/2012
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	3	E	3	3	27/02/2012	29/02/2012
<b>DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI</b>						
<b>DEMOLIZIONI E TAGLI</b>						
Demolizione di pareti divisorie	3	E	3	5	01/03/2012	05/03/2012
Taglio di muratura a tutto spessore	3	E	2	2	06/03/2012	07/03/2012
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	3	E	2	2	08/03/2012	09/03/2012
Taglio parziale dello spessore di muratura	3	E	1	1	12/03/2012	12/03/2012

**Tabella Analitica Gantt**

<b>DISFACIMENTI E RIMOZIONI</b>						
Rimozione di impianti	3	E	1	1	13/03/2012	13/03/2012
Rimozione di massetto	3	E	11	15	23/03/2012	06/04/2012
Rimozione di pavimenti interni	3	E	6	8	15/03/2012	22/03/2012
Rimozione di serramenti interni	3	E	1	1	14/03/2012	14/03/2012
<b>FASE 3 (e sottofasi) BLOCCO C</b>						
<b>OPERE INTERNE</b>						
Formazione di massetto per pavimenti interni	4	E	15	19	11/06/2012	29/06/2012
Posa di pavimenti per interni	4	E	18	24	02/07/2012	25/07/2012
Realizzazione di divisori interni	4	E	6	8	28/05/2012	04/06/2012
Tinteggiatura di superfici interne	4	E	9	13	02/08/2012	14/08/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4	E	4	4	05/06/2012	08/06/2012
Posa di serramenti interni	4	E	5	7	26/07/2012	01/08/2012
<b>DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI</b>						
<b>DEMOLIZIONI E TAGLI</b>						
Demolizione di pareti divisorie	4	E	4	5	23/04/2012	27/04/2012
Taglio di muratura a tutto spessore	4	E	3	4	30/04/2012	03/05/2012
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	4	E	2	4	04/05/2012	07/05/2012
Taglio parziale dello spessore di muratura	4	E	2	2	08/05/2012	09/05/2012
<b>DISFACIMENTI E RIMOZIONI</b>						
Rimozione di impianti	4	E	1	1	10/04/2012	10/04/2012
Rimozione di massetto	4	E	12	16	10/05/2012	25/05/2012
Rimozione di pavimenti interni	4	E	6	8	13/04/2012	20/04/2012
Rimozione di serramenti interni	4	E	2	2	11/04/2012	12/04/2012
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>						
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>						
Smobilizzo del cantiere	5	E	5	7	16/08/2012	22/08/2012
Pulizia generale	5	E	7	9	23/08/2012	31/08/2012

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

- 1) = INIZIO CANTIERE
- 2) = FASE 1 e sottofasi- BLOCCO A
- 3) = FASE 2 e sottofasi-BLOCCO B
- 4) = FASE 3 e sottofasi-BLOCCO C
- 5) = SMOBILIZZO CANTIERE

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

- 1) = IMPRESE APPALTATRICE
- 2) = SUBAPPALTATRICE
- 3) = SUBAPPALTATRICE1

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro