

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. ANNO 2010

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI

CANTIERE: VIA COLLINO 4-12, TORINO (TO)

TORINO, li 04/11/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. PEIRONE MASSIMO)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

Geom. PEIRONE MASSIMO
VIA BAZZI 4
10152 TORINO (TO)
0114426174 - 0114426177
\$Empty_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
CANTIERE						
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2	2	07/11/2011	08/11/2011
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	09/11/2011	09/11/2011
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	10/11/2011	10/11/2011
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1	11/11/2011	11/11/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	14/11/2011	14/11/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	15/11/2011	15/11/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	16/11/2011	17/11/2011
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	18/11/2011	18/11/2011
FASE 1 (e sottofasi) SCALA A						
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI						
Demolizione di pareti divisorie	2	E	2	2	21/11/2011	22/11/2011
Taglio di muratura a tutto spessore	2	E	2	2	23/11/2011	24/11/2011
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2	E	2	4	25/11/2011	28/11/2011
Taglio parziale dello spessore di muratura	2	E	2	2	29/11/2011	30/11/2011
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	2	E	2	2	01/12/2011	02/12/2011
Rimozione di impianti	2	E	2	2	05/12/2011	06/12/2011
Rimozione di serramenti esterni	2	E	2	3	07/12/2011	09/12/2011
Rimozione di serramenti interni	2	E	2	2	12/12/2011	13/12/2011
Rimozione di superfici vetrate	2	E	2	2	14/12/2011	15/12/2011
Rimozione di ringhiere e parapetti	2	E	1	1	16/12/2011	16/12/2011
OPERE INTERNE						
Realizzazione di murature	2	E	9	12	19/12/2011	30/12/2011
Posa di serramenti interni	2	E	4	4	02/01/2012	05/01/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2	E	7	9	09/01/2012	17/01/2012
Realizzazione di canna fumaria	2	E	5	7	18/01/2012	24/01/2012
Realizzazione di comignolo	2	E	1	1	25/01/2012	25/01/2012
Tinteggiatura di superfici interne	2	E	7	9	26/01/2012	03/02/2012
FASE 2 (e sottofasi) SCALA B						
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI						
Demolizione di pareti divisorie	3	E	2	2	20/02/2012	21/02/2012
Taglio di muratura a tutto spessore	3	E	2	2	22/02/2012	23/02/2012
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	3	E	2	4	24/02/2012	27/02/2012
Taglio parziale dello spessore di muratura	3	E	2	2	28/02/2012	29/02/2012
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						

Tabella Analitica Gantt

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	3	E	2	2	01/03/2012	02/03/2012
Rimozione di impianti	3	E	2	2	05/03/2012	06/03/2012
Rimozione di serramenti esterni	3	E	2	2	07/03/2012	08/03/2012
Rimozione di serramenti interni	3	E	2	4	09/03/2012	12/03/2012
Rimozione di superfici vetrate	3	E	2	2	13/03/2012	14/03/2012
Rimozione di ringhiere e parapetti	3	E	1	1	15/03/2012	15/03/2012
OPERE INTERNE						
Realizzazione di murature	3	E	9	13	16/03/2012	28/03/2012
Posa di serramenti interni	3	E	4	6	29/03/2012	03/04/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	3	E	7	10	04/04/2012	13/04/2012
Realizzazione di canna fumaria	3	E	5	5	16/04/2012	20/04/2012
Realizzazione di comignolo	3	E	1	1	23/04/2012	23/04/2012
Tinteggiatura di superfici interne	3	E	7	11	24/04/2012	04/05/2012
FASE 3 (e sottofasi) SCALA C						
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI						
Demolizione di pareti divisorie	4	E	2	2	07/05/2012	08/05/2012
Taglio di muratura a tutto spessore	4	E	2	2	09/05/2012	10/05/2012
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	4	E	2	4	11/05/2012	14/05/2012
Taglio parziale dello spessore di muratura	4	E	2	2	15/05/2012	16/05/2012
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	4	E	2	2	17/05/2012	18/05/2012
Rimozione di impianti	4	E	2	2	21/05/2012	22/05/2012
Rimozione di serramenti esterni	4	E	2	2	23/05/2012	24/05/2012
Rimozione di serramenti interni	4	E	2	4	25/05/2012	28/05/2012
Rimozione di superfici vetrate	4	E	2	2	29/05/2012	30/05/2012
Rimozione di ringhiere e parapetti	4	E	1	1	31/05/2012	31/05/2012
OPERE INTERNE						
Realizzazione di murature	4	E	9	13	01/06/2012	13/06/2012
Posa di serramenti interni	4	E	4	6	14/06/2012	19/06/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4	E	7	9	20/06/2012	28/06/2012
Realizzazione di canna fumaria	4	E	5	7	29/06/2012	05/07/2012
Realizzazione di comignolo	4	E	1	1	06/07/2012	06/07/2012
Tinteggiatura di superfici interne	4	E	7	9	09/07/2012	17/07/2012
FASE 4 (e sottofasi) SCALA D						
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI						
Demolizione di pareti divisorie	5	E	3	3	18/07/2012	20/07/2012
Taglio di muratura a tutto spessore	5	E	2	2	23/07/2012	24/07/2012
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	5	E	2	2	25/07/2012	26/07/2012
Taglio parziale dello spessore di muratura	5	E	2	4	27/07/2012	30/07/2012
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	5	E	2	2	31/07/2012	01/08/2012
Rimozione di impianti	5	E	2	2	02/08/2012	03/08/2012
Rimozione di serramenti esterni	5	E	2	2	06/08/2012	07/08/2012

Tabella Analitica Gantt

Rimozione di serramenti interni	5	E	2	2	08/08/2012	09/08/2012
Rimozione di superfici vetrate	5	E	2	4	10/08/2012	13/08/2012
Rimozione di ringhiere e parapetti	5	E	1	1	14/08/2012	14/08/2012
OPERE INTERNE						
Realizzazione di murature	5	E	9	13	16/08/2012	28/08/2012
Posa di serramenti interni	5	E	4	6	29/08/2012	03/09/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5	E	7	9	04/09/2012	12/09/2012
Realizzazione di canna fumaria	5	E	5	7	13/09/2012	19/09/2012
Realizzazione di comignolo	5	E	1	1	20/09/2012	20/09/2012
Tinteggiatura di superfici interne	5	E	7	11	21/09/2012	01/10/2012
FASE 5 (e sottofasi) SCALA CENTRALE						
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI						
Taglio parziale dello spessore di muratura	6	E	2	2	02/10/2012	03/10/2012
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						
Rimozione di impianti	6	E	2	2	04/10/2012	05/10/2012
Rimozione di serramenti esterni	6	E	2	2	08/10/2012	09/10/2012
Rimozione di superfici vetrate	6	E	2	2	10/10/2012	11/10/2012
OPERE INTERNE						
Realizzazione di murature	6	E	3	5	12/10/2012	16/10/2012
Posa di serramenti interni	6	E	4	6	17/10/2012	22/10/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6	E	4	4	23/10/2012	26/10/2012
Tinteggiatura di superfici interne	6	E	4	5	29/10/2012	02/11/2012
FASE 6 (e sottofasi) DEPOSITI ED ARCHIVI						
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI						
Demolizione di pareti divisorie	7	E	3	3	05/11/2012	07/11/2012
Taglio di muratura a tutto spessore	7	E	2	2	08/11/2012	09/11/2012
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	7	E	2	2	12/11/2012	13/11/2012
Taglio parziale dello spessore di muratura	7	E	2	2	14/11/2012	15/11/2012
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	7	E	2	4	16/11/2012	19/11/2012
Rimozione di impianti	7	E	2	2	20/11/2012	21/11/2012
Rimozione di serramenti esterni	7	E	2	2	22/11/2012	23/11/2012
Rimozione di serramenti interni	7	E	2	2	26/11/2012	27/11/2012
OPERE INTERNE						
Realizzazione di murature	7	E	7	9	28/11/2012	06/12/2012
Posa di serramenti interni	7	E	4	6	07/12/2012	12/12/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	7	E	4	6	13/12/2012	18/12/2012
Realizzazione di canna fumaria	7	E	5	9	19/12/2012	27/12/2012
Realizzazione di comignolo	7	E	1	1	28/12/2012	28/12/2012
Tinteggiatura di superfici interne	7	E	4	5	31/12/2012	04/01/2013
FASE 7 (e sottofasi) US PIANO INTERRATO						
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI						

Tabella Analitica Gantt

Taglio parziale dello spessore di muratura	8	E	1	1	07/01/2013	07/01/2013
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						
Rimozione di serramenti interni	8	E	1	1	08/01/2013	08/01/2013
OPERE INTERNE						
Posa di serramenti interni	8	E	3	3	09/01/2013	11/01/2013
Formazione intonaci interni (tradizionali)	8	E	1	1	14/01/2013	14/01/2013
Tinteggiatura di superfici interne	8	E	1	1	15/01/2013	15/01/2013
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	8	E	5	7	16/01/2013	22/01/2013
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	9	E	3	3	23/01/2013	25/01/2013
pulizia aree di cantiere	9	E	2	2	28/01/2013	29/01/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = INIZIO CANTIERE
- 2) = FASE 1 (e sottofasi) SCALA A
- 3) = FASE 2 (e sottofasi) SCALA B
- 4) = FASE 3 (e sottofasi) SCALA C
- 5) = FASE 4 (e sottofasi) SCALA D
- 6) = FASE 5 (e sottofasi) SCALE CENTRALI
- 7) = FASE6 (e sottofasi) DEPOSITI ED ARCHIVI
- 8) = FASE 7 (e sottofasi) U.S. piano seminterrato
- 9) = SMOBILIZZO CANTIERE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = IMPRESE APPALTATRICE
- 2) = SUBAPPALTATRICE
- 3) = SUBAPPALTATRICE1

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro