

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E
1 CENTROAREA OVEST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: CORSO FRANCIA 285, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Arch. Isabella Quinto

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco

Via Bazzi, 4

10152 Torino (To)

0114426125 - 0114426177

franco.rocci@comune.torino.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/06/2011	01/06/2011
Organizzazione logistica	1	E	1	1	03/06/2011	03/06/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	08/06/2011	08/06/2011
Lavorazioni						
Rimozione pedate e alzate in marmo	1	E	2	2	09/06/2011	10/06/2011
Demolizione muratura della scalinata sottostante le lastre di marmo	1	E	1	1	13/06/2011	13/06/2011
Demolizione rampa in c.a.	1	E	1	1	14/06/2011	14/06/2011
Scavo per risanamento scalinata	1	E	2	2	15/06/2011	16/06/2011
Provvista e spandimento ghiaia vagliata	1	E	1	1	17/06/2011	17/06/2011
Provvista e posa barre per c.a.	1	E	2	2	20/06/2011	21/06/2011
Casseratura per nuova formazione di rampa	1	E	3	3	22/06/2011	24/06/2011
Fornitura getto e vibratura di cls per c.a.	1	E	1	1	27/06/2011	27/06/2011
Rifacimento impermeabilizzazione rampa	1	E	5	5	04/07/2011	08/07/2011
Provvista e posa di nuove lastre in marmo per pedate e alzate	1	E	5	5	11/07/2011	15/07/2011
Provvista e posa di nuove ringhiere metalliche	1	E	5	5	18/07/2011	22/07/2011
Verniciatura delle nuove ringhiere metalliche	1	E	2	2	25/07/2011	26/07/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	28/07/2011	29/07/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	gio 2011	Giugno 2011												
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Area cantiere	5 g														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1												
Organizzazione logistica	1 g			Z1											
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g						Z1								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g							Z1							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g								Z1						
Lavorazioni	34 g														
Rimozione pedate e alzate in marmo	2 g									Z1					
Demolizione muratura della scalinata sottostante le lastre	1 g													Z1	
Demolizione rampa in c.a.	1 g														
Scavo per risanamento scalinata	2 g														
Provvista e spandimento ghiaia vagliata	1 g														
Provvista e posa barre per c.a.	2 g														
Casseratura per nuova formazione di rampa	3 g														
Fornitura getto e vibratura di cls per c.a.	1 g														
Rifacimento impermeabilizzazione rampa	5 g														
Provvista e posa di nuove lastre in marmo per pedate	5 g														
Provvista e posa di nuove ringhiere metalliche	5 g														
Verniciatura delle nuove ringhiere metalliche	2 g														
Fine cantiere	2 g														
Smobilizzo del cantiere	2 g														
LEGENDA Zona:															
Z1 = ZONA UNICA															



