

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA Postumia 28, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella Quinto

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 - 0114426177
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/07/2011	01/07/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	04/07/2011	04/07/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (non previsto per lavorazioni interne all'edificio)	1	E	1	1	05/07/2011	05/07/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/07/2011	06/07/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	08/07/2011	08/07/2011
Sostituzione cancello e cancellata						
Rimozione di cancello e cancellata	1	E	5	5	11/07/2011	15/07/2011
Provvista e posa nuovo cancello e cancellata	1	E	5	5	18/07/2011	22/07/2011
Tinteggiatura di superfici metalliche	1	E	4	4	25/07/2011	28/07/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	29/07/2011	29/07/2011

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Giugno 2011		Luglio 2011																																
		29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Area di cantiere	6 g																																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1																																	
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			Z1																																
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g				Z1																															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g					Z1																														
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g						Z1																													
Sostituzione cancello e cancellata	14 g																																			
Rimozione di cancello e cancellata	5 g									Z1																										
Provvista e posa nuovo cancello e cancellata	5 g																	Z1																		
Tinteggiatura di superfici metalliche	4 g																									Z1										
Fine cantiere	1 g																																			
Smobilizzo del cantiere	1 g																																Z1			
LEGENDA Zona:																																				
Z1 = ZONA UNICA																																				