

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTROAREA OVEST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA MONTE ORTIGARA 50, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella Quinto

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 - 0114426177
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/09/2011	01/09/2011
Organizzazione logistica	1	E	1	1	02/09/2011	02/09/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	05/09/2011	05/09/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/09/2011	06/09/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	07/09/2011	07/09/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	08/09/2011	08/09/2011
Lavorazioni						
Rimozione di pavimento su terrazzo	1	E	3	3	12/09/2011	14/09/2011
Rimozione del massetto	1	E	2	2	15/09/2011	16/09/2011
Rimozione della faldaleria e discese pluviali	1	E	2	2	19/09/2011	20/09/2011
Spicconatura delle murature perimetrali	1	E	3	3	21/09/2011	23/09/2011
Rifacimento intonaci muratura perimetrale	1	E	3	3	26/09/2011	28/09/2011
Realizzazione nuovo sottofondo	1	E	2	2	29/09/2011	30/09/2011
Rifacimento impermeabilizzazione	1	E	5	7	12/10/2011	18/10/2011
Posa pavimento galleggiante	1	E	3	3	19/10/2011	21/10/2011
Posa nuova faldaleria e discese pluviali	1	E	4	4	25/10/2011	28/10/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/10/2011	31/10/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settembre 2011												Ottobre 2011																													
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Area cantiere	6 g																																										
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																																										
Organizzazione logistica	1 g																																										
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g																																										
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																																										
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g																																										
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																																										
Lavorazioni	35 g																																										
Rimozione di pavimento su terrazzo	3 g																																										
Rimozione del massetto	2 g																																										
Rimozione della faldaleria e discese pluviali	2 g																																										
Spicconatura delle murature perimetrali	3 g																																										
Rifacimento intonaci muratura perimetrale	3 g																																										
Realizzazione nuovo sottofondo	2 g																																										
Rifacimento impermeabilizzazione	5 g																																										
Posa pavimento galleggiante	3 g																																										
Posa nuova faldaleria e discese pluviali	4 g																																										
Fine cantiere	1 g																																										
Smobilizzo del cantiere	1 g																																										
LEGENDA Zona:																																											
Z1 = ZONA UNICA																																											

