

**Comune di TORINO**  
Provincia di TO

## **DIAGRAMMA DI GANTT**

### **Cronoprogramma dei lavori**

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST

**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO

**CANTIERE:** VIA Berta 15, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**  
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

**IL RESPONSABILE DEI LAVORI**  
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA  
Arch. Isabella Quinto

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco  
Via Bazzi, 4  
10152 Torino (To)  
0114426125 - 0114426177  
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Area di cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/06/2011	01/06/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (non previsto per lavorazioni interne all'edificio)	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	08/06/2011	08/06/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	09/06/2011	09/06/2011
<b>Adeguamento normativo di ringhiere e mancorrenti</b>						
Posa di ringhiere, mancorrenti e parapetti	1	E	5	5	13/06/2011	17/06/2011
Tinteggiatura di superfici metalliche quali ringhiere e mancorrenti	1	E	3	3	27/06/2011	29/06/2011
<b>Fine cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	30/06/2011	30/06/2011

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	2011																																		
		gio 30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Luglio 01	02	
<b>Area di cantiere</b>	6 g																																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g					Z1																														
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g						Z1																													
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g							Z1																												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenti	1 g								Z1																											
<b>Adeguamento normativo di ringhiere e mancorrenti</b>	13 g																																			
Posa di ringhiere, mancorrenti e parapetti	5 g											Z1																								
Tinteggiatura di superfici metalliche quali ringhiere e mancorrenti	3 g																											Z1								
<b>Fine cantiere</b>	1 g																																			
Smobilizzo del cantiere	1 g																																	Z1		
<b>LEGENDA Zona:</b>																																				
Z1 = ZONA UNICA																																				