

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTROAREA OVEST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: CORSO PESCHIERA 380, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella Quinto

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 - 0114426177
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/03/2012	01/03/2012
Organizzazione logistica	1	E	1	1	02/03/2012	02/03/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	05/03/2012	05/03/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/03/2012	06/03/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	07/03/2012	07/03/2012
Lavorazioni						
Rimozione intonaci ammalorati	1	E	3	5	08/03/2012	12/03/2012
Rifacimento degli intonaci ammalorati	1	E	5	5	19/03/2012	23/03/2012
Tinteggiatura delle parti intonacate	1	E	2	2	26/03/2012	27/03/2012
Provvista e posa di nuove profilati in ferro per ringhiere e mancorrenti	1	E	4	4	13/03/2012	16/03/2012
Verniciatura di ringhiere e mancorrenti	1	E	2	2	28/03/2012	29/03/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	30/03/2012	30/03/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	2012																															Aprile				
		Feb	Mar	Apr	Mag	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Apr	Mag	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Apr	Mag	Giun	Lug	Ago		Set	Ott	Nov	Dic
Area cantiere	5 g																																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																			
Organizzazione logistica	1 g	Z1																																			
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g			Z1																																	
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g				Z1																																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g					Z1																															
Lavorazioni	16 g																																				
Rimozione intonaci ammalorati	3 g						Z1																														
Rifacimento degli intonaci ammalorati	5 g													Z1																							
Tinteggiatura delle parti intonacate	2 g																										Z1										
Provvista e posa di nuove profilati in ferro per ringhiera	4 g											Z1																									
Verniciatura di ringhiere e mancorrenti	2 g																											Z1									
Fine cantiere	1 g																																				
Smobilizzo del cantiere	1 g																																		Z1		
LEGENDA Zona:																																					
Z1 = ZONA UNICA																																					