

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTROAREA OVEST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA PASSONI 9, TORINO (TO)

TORINO, lì 18/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella Quinto

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 - 0114426177
franco.rocci@comune.torino.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	3	01/06/2011	03/06/2011
Organizzazione logistica	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Lavorazioni						
Posa di grate, ringhiere e parapetti	1	E	8	10	08/06/2011	17/06/2011
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	5	5	20/06/2011	24/06/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	27/06/2011	30/06/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Giugno 2011														Luglio 2011																						
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05
Area cantiere	4 g																																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g																																					
Organizzazione logistica	1 g																																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																																					
Lavorazioni	13 g																																					
Posa di grate, ringhiere e parapetti	8 g																																					
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g																																					
Fine cantiere	4 g																																					
Smobilizzo del cantiere	4 g																																					
LEGENDA Zona:																																						
Z1 = ZONA UNICA																																						