

# ALLEGATO "A"

**Comune di TORINO**

Provincia di TO

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E  
1 CENTROAREA OVEST

**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO

**CANTIERE:** VIA CARRERA 23, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

---

#### IL RESPONSABILE DEI LAVORI

DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Arch. Isabella QUINTO

---

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco

Via Bazzi, 4  
10152 Torino (To)  
0114426125 - 0114426177  
franco.rocci@comune.torino.it

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Area cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/01/2012	02/01/2012
Organizzazione logistica	1	E	1	1	03/01/2012	03/01/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	04/01/2012	04/01/2012
<b>Lavorazioni</b>						
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	5	5	09/01/2012	13/01/2012
Realizzazione di controsoffitti	1	E	10	12	16/01/2012	27/01/2012
<b>Fine cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	30/01/2012	31/01/2012

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



