
ALLEGATO "A"

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST

COMMITTENTE CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA SAVIGLIANO 7, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 -
franco.rocci@comune.torino.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/05/2012	02/05/2012
Organizzazione logistica	1	E	1	1	03/05/2012	03/05/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	04/05/2012	04/05/2012
Lavorazioni						
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	E	1	1	07/05/2012	07/05/2012
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali	1	E	3	3	09/05/2012	11/05/2012
Posa lastra in pietra esterna	1	E	3	3	14/05/2012	16/05/2012
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	2	2	17/05/2012	18/05/2012
Posa di ringhiere e parapetti	1	E	1	1	21/05/2012	21/05/2012
Ripristino tinteggiatura di superfici esterne	1	E	4	4	22/05/2012	25/05/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	30/05/2012	31/05/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	2012 Maggio 2012																											
		30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Area cantiere	3 g																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																												
Organizzazione logistica	1 g																												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																												
Lavorazioni	15 g																												
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g																												
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali	3 g																												
Posa lastra in pietra esterna	3 g																												
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	2 g																												
Posa di ringhiere e parapetti	1 g																												
Ripristino tinteggiatura di superfici esterne	4 g																												
Fine cantiere	2 g																												
Smobilizzo del cantiere	2 g																												
LEGENDA Zona:																													
Z1 = ZONA UNICA																													

Giugno 2012														Luglio 2012																																
28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13



Z1