

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT **Cronoprogramma dei lavori** (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST

COMMITTENTE CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA Fossano 16, TORINO (TO)

TORINO, l 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA COLASTICA
Arch. Isabella QUINTO

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 -
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/04/2012	02/04/2012
Organizzazione logistica	1	E	1	1	03/04/2012	03/04/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	04/04/2012	04/04/2012
Lavorazioni						
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	3	6	05/04/2012	10/04/2012
Rimozione di controsoffittature interne	1	E	5	7	11/04/2012	17/04/2012
Realizzazione di controsoffitti	1	E	7	10	18/04/2012	27/04/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	30/04/2012	30/04/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	:012Aprile 2012																															Mag			
		31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		01		
Area cantiere	3 g																																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1																																	
Organizzazione logistica	1 g		Z1																																	
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g			Z1																																
Lavorazioni	15 g																																			
Realizzazione di opere di lattoneria	3 g			Z1																																
Rimozione di controsoffittature interne	5 g									Z1																										
Realizzazione di controsoffitti	7 g																	Z1																		
Fine cantiere	1 g																																			
Smobilizzo del cantiere	1 g																																		Z1	
LEGENDA Zona:																																				
Z1 = ZONA UNICA																																				