

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST

COMMITTENTE CITTA' DI TORINO

CANTIERE: Corso Svizzera 51, TORINO (TO)

TORINO, l 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 -
franco.rocci@comune.torino.it

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/06/2012	01/06/2012
Organizzazione logistica	1	E	1	1	04/06/2012	04/06/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	05/06/2012	05/06/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/06/2012	06/06/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	07/06/2012	07/06/2012
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	4	08/06/2012	11/06/2012
Lavorazioni						
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	5	7	12/06/2012	18/06/2012
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	5	7	19/06/2012	25/06/2012
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	5	7	26/06/2012	02/07/2012
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	4	4	03/07/2012	06/07/2012
Rinforzo struttura per controsoffittatura in doghe	1	E	5	5	09/07/2012	13/07/2012
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	3	16/07/2012	18/07/2012
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	3	5	19/07/2012	23/07/2012
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	24/07/2012	24/07/2012
Impermeabilizzazione di pareti controterra	1	E	5	5	06/08/2012	10/08/2012
Rinterro di scavo	1	E	2	2	20/08/2012	21/08/2012
Realizzazione di impianto di scarico acque meteoriche	1	E	6	8	22/08/2012	29/08/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	30/08/2012	31/08/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	2012																																						
		gio 2012		Giugno 2012																											Luglio 2012									
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	
Area cantiere	7 g																																							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																						
Organizzazione logistica	1 g			Z1																																				
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g				Z1																																			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g					Z1																																		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g						Z1																																	
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g							Z1																																
Lavorazioni	56 g																																							
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	5 g													Z1																										
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	5 g																			Z1																				
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	5 g																										Z1													
Tinteggiatura di superfici esterne	4 g																																				Z1			
Rinforzo struttura per controsoffittatura in doghe	5 g																																							
Scavo a sezione obbligata	3 g																																							
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	3 g																																							
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g																																							
Impermeabilizzazione di pareti controterra	5 g																																							
Rinterro di scavo	2 g																																							
Realizzazione di impianto di scarico acque meteoriche	6 g																																							
Fine cantiere	2 g																																							
Smobilizzo del cantiere	2 g																																							
LEGENDA Zona:																																								
Z1 = ZONA UNICA																																								

