

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST

COMMITTENTE CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA CAPELLI 66, TORINO (TO)

TORINO, l 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 -
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/07/2012	02/07/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	03/07/2012	03/07/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (non previsto per lavorazioni interne all'edificio)	1	E	1	1	04/07/2012	04/07/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	05/07/2012	05/07/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	06/07/2012	06/07/2012
Adeguamento normativo di ringhiere e mancorrenti						
Provista e posa nuovo parapetto per adeguamento normativo	1	E	5	5	09/07/2012	13/07/2012
Tinteggiatura di superfici metalliche quali ringhiere e mancorrenti	1	E	5	5	23/07/2012	27/07/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/07/2012	31/07/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	2012																																					
		Luglio 2012														Agosto 2012																							
		30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06
Area di cantiere	5 g																																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																																						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																																						
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g																																						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																																						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g																																						
Adeguamento normativo di ringhiere e mancorrenti	15 g																																						
Provvista e posa nuovo parapetto per adeguamento normativ	5 g																																						
Tinteggiatura di superfici metalliche quali ringhiere e mancorr	5 g																																						
Fine cantiere	1 g																																						
Smobilizzo del cantiere	1 g																																						
LEGENDA Zona:																																							
Z1 = ZONA UNICA																																							