

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO AREA

COMMITTENTE CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA LE CHIUSE 80, TORINO (TO)

TORINO, l 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 -
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/06/2012	01/06/2012
Organizzazione logistica	1	E	1	1	04/06/2012	04/06/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	05/06/2012	05/06/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/06/2012	06/06/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	07/06/2012	07/06/2012
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	4	08/06/2012	11/06/2012
Lavorazioni						
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	4	4	12/06/2012	15/06/2012
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	5	5	18/06/2012	22/06/2012
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	5	5	25/06/2012	29/06/2012
Rimozione di serramenti esterni	1	E	5	5	02/07/2012	06/07/2012
Posa di serramenti esterni	1	E	5	5	09/07/2012	13/07/2012
Posa di grate, recinzioni e cancellate	1	E	5	5	16/07/2012	20/07/2012
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	5	5	23/07/2012	27/07/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	30/07/2012	31/07/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	giu 2012																																	
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Area cantiere	7 g																																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																	
Organizzazione logistica	1 g			Z1																															
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g				Z1																														
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g					Z1																													
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g						Z1																												
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g							Z1																											
Lavorazioni	34 g																																		
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	4 g											Z1																							
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	5 g																		Z1																
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g																										Z1								
Rimozione di serramenti esterni	5 g																																		
Posa di serramenti esterni	5 g																																		
Posa di grate, recinzioni e cancellate	5 g																																		
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g																																		
Fine cantiere	2 g																																		
Smobilizzo del cantiere	2 g																																		
LEGENDA Zona:																																			
Z1 = ZONA UNICA																																			

