

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO:MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - VERIFICHE
TECNICHE STRUTTURALI

COMMITTENTE:CITTA' DI TORINO

CANTIERE:Via Valgioie 10, TORINO (TO)

TORINO, il 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 - 0114426177
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/10/2011	03/10/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	04/10/2011	04/10/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (non previsto per lavorazioni interne all'edificio)	1	E	1	1	05/10/2011	05/10/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/10/2011	06/10/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	07/10/2011	07/10/2011
Verifiche strutturali						
Realizzazione confinamenti interni	1	E	1	1	10/10/2011	10/10/2011
Misurazione con sclerometro strutture in c.a.	1	E	1	1	11/10/2011	11/10/2011
Prova di estrazione con espansione (pull-out)	1	E	1	1	12/10/2011	12/10/2011
Carotaggi su colonne e travi	1	E	2	2	13/10/2011	14/10/2011
Misurazione con pachometro transistorizzato	1	E	1	1	17/10/2011	17/10/2011
Prelievo barre di armatura da c.a.	1	E	1	1	18/10/2011	18/10/2011
Prove di carico a spinta	1	E	2	2	19/10/2011	20/10/2011
Indagini endoscopiche	1	E	1	1	21/10/2011	21/10/2011
Prove di carico gravanti su paramento murario	1	E	2	2	24/10/2011	25/10/2011
Carotaggi per rilievo fondazioni	1	E	2	2	26/10/2011	27/10/2011
Ripristino con malte al termine delle verifiche strutturali	1	E	1	1	28/10/2011	28/10/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/10/2011	31/10/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

