

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: PIAZZA CAVOUR 14, TORINO (TO)

TORINO, il 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 - 0114426177
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/07/2012	02/07/2012
Organizzazione logistica	1	E	1	1	03/07/2012	03/07/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	04/07/2012	04/07/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	05/07/2012	05/07/2012
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	06/07/2012	06/07/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	09/07/2012	09/07/2012
Lavorazioni						
Rimozione di pavimento su terrazzo	1	E	1	1	10/07/2012	10/07/2012
Rimozione del massetto	1	E	1	1	11/07/2012	11/07/2012
Rimozione della faldaleria e discese pluviali	1	E	1	1	12/07/2012	12/07/2012
Spicconatura delle murature perimetrali	1	E	1	1	13/07/2012	13/07/2012
Rifacimento intonaci muratura perimetrale	1	E	2	2	16/07/2012	17/07/2012
Realizzazione nuovo sottofondo	1	E	2	2	18/07/2012	19/07/2012
Rifacimento impermeabilizzazione	1	E	3	3	30/07/2012	01/08/2012
Provista e posa pavimento galleggiante	1	E	3	5	02/08/2012	06/08/2012
Posa nuova faldaleria e discese pluviali	1	E	2	2	07/08/2012	08/08/2012
Spicconatura intonaco ammalorato	1	E	2	2	09/08/2012	10/08/2012
Esecuzione di rinzafo ed intonaco deumidificante	1	E	2	2	13/08/2012	14/08/2012
Formazione di parete isolante in cartongesso	1	E	2	2	16/08/2012	17/08/2012
Esecuzione di tinteggiature sulle nuove pareti	1	E	2	2	20/08/2012	21/08/2012
Rimozione delle gelosie della facciata	1	E	3	3	22/08/2012	24/08/2012
Provista e posa di nuove gelosie	1	E	3	3	27/08/2012	29/08/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	30/08/2012	31/08/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

