

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTROAREA OVEST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA DEL CARMINE 27, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco

Via Bazzi, 4

10152 Torino (To)

0114426125 - 0114426177

franco.rocci@comune.torino.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/07/2012	02/07/2012
Organizzazione logistica	1	E	1	1	03/07/2012	03/07/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	04/07/2012	04/07/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	05/07/2012	05/07/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	06/07/2012	06/07/2012
Lavorazioni						
Rimozione intonaci ammalorati	1	E	5	5	09/07/2012	13/07/2012
Rifacimento degli intonaci ammalorati	1	E	5	5	16/07/2012	20/07/2012
Tinteggiatura delle parti intonacate	1	E	5	5	23/07/2012	27/07/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	30/07/2012	31/07/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	2012 Luglio 2012											
		30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Area cantiere	5 g												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1										
Organizzazione logistica	1 g			Z1									
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g				Z1								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g					Z1							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g						Z1						
Lavorazioni	15 g												
Rimozione intonaci ammalorati	5 g									Z1			
Rifacimento degli intonaci ammalorati	5 g												
Tinteggiatura delle parti intonacate	5 g												
Fine cantiere	2 g												
Smobilizzo del cantiere	2 g												
LEGENDA Zona:													
Z1 = ZONA UNICA													

