

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E
1 CENTROAREA OVEST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: Via Giulio 30, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco

Via Bazzi, 4

10152 Torino (To)

0114426125 - 0114426177

franco.rocci@comune.torino.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/06/2011	03/06/2011
Organizzazione logistica	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	08/06/2011	08/06/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	09/06/2011	09/06/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	10/06/2011	10/06/2011
Lavorazioni						
Spicconatura delle murature perimetrali	1	E	5	5	13/06/2011	17/06/2011
Rifacimento intonaci muratura perimetrale	1	E	5	5	20/06/2011	24/06/2011
Esecuzione di rinzafo ed intonaco deumidificante	1	E	5	5	27/06/2011	01/07/2011
Esecuzione di tinteggiature sulle nuove pareti	1	E	6	8	18/07/2011	25/07/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3	27/07/2011	29/07/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

