

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	05/09/2011	05/09/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	06/09/2011	06/09/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	07/09/2011	07/09/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	08/09/2011	08/09/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	09/09/2011	09/09/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2	12/09/2011	13/09/2011
Ripassamento copertura in tegole curve						
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	3	3	14/09/2011	16/09/2011
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	E	1	1	19/09/2011	19/09/2011
Rimozione di telo impermeabile	1	E	2	2	20/09/2011	21/09/2011
Rimozione di cls ammalorato	1	E	1	1	22/09/2011	22/09/2011
Ripristino di cls	1	E	1	1	23/09/2011	23/09/2011
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	2	2	26/09/2011	27/09/2011
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	2	2	28/09/2011	29/09/2011
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	4	6	30/09/2011	05/10/2011
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	06/10/2011	06/10/2011

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

