

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	06/06/2011	06/06/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	08/06/2011	08/06/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	09/06/2011	09/06/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	10/06/2011	10/06/2011
Ripassamento copertura palestra						
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	2	2	13/06/2011	14/06/2011
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	E	1	1	15/06/2011	15/06/2011
Rimozione di telo impermeabile	1	E	2	2	16/06/2011	17/06/2011
Rimozione di cls ammalorato	1	E	4	4	20/06/2011	23/06/2011
Ripristino di cls	1	E	4	4	27/06/2011	30/06/2011
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	5	7	01/07/2011	07/07/2011
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	4	6	08/07/2011	13/07/2011
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	3	5	14/07/2011	18/07/2011
Messa a norma ringhiera intercapedine						
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	E	5	7	19/07/2011	25/07/2011
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	15	22	26/07/2011	16/08/2011
Sostituzione vetrate						
Rimozione di vetri finestre e porte	1	E	8	10	17/08/2011	26/08/2011
Posa di vetri, finestre e porte	1	E	25	33	29/08/2011	30/09/2011
Tinteggiature locali						
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	39	56	09/08/2011	03/10/2011
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	04/10/2011	04/10/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Maggio 2011	Giugno 2011				Luglio 2011	
			30/05	06/06	13/06	20/06	27/06	04/07
Area cantiere	5 g		▼					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1					
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g		Z1					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1					
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g		Z1					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g		Z1					
Ripassamento copertura palestra	25 g		▼					
Rimozione di manto di copertura in tegole	2 g			Z1				
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g			Z1				
Rimozione di telo impermeabile	2 g			Z1				
Rimozione di cls ammalorato	4 g				Z1			
Ripristino di cls	4 g					Z1		
Impermeabilizzazione di coperture	5 g					Z1		
Realizzazione di opere di lattoneria	4 g						Z1	
Posa di manto di copertura in tegole	3 g							Z1
Messa a norma ringhiera intercapedine	20 g							
Rimozione di ringhiere e parapetti	5 g							
Posa di recinzioni e cancellate	15 g							
Sostituzione vetrate	33 g							
Rimozione di vetri finestre e porte	8 g							
Posa di vetri, finestre e porte	25 g							
Tinteggiature locali	39 g							
Tinteggiatura di superfici interne	39 g							
Chiusura del Cantiere	1 g							
Smobilizzo del cantiere	1 g							
LEGENDA Zona:								
Z1 = ZONA UNICA								

