

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	09/11/2011	09/11/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	10/11/2011	10/11/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	10/11/2011	10/11/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	11/11/2011	11/11/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	14/11/2011	14/11/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	15/11/2011	15/11/2011
Rifacimento servizi igienici						
Rimozione apparecchiature igieniche	1	E	1	1	16/11/2011	16/11/2011
Rimozione di infissi	1	E	1	1	17/11/2011	17/11/2011
Rimozione di rivestimenti interni	1	E	1	1	17/11/2011	17/11/2011
Rimozione di intonaci	1	E	2	4	18/11/2011	21/11/2011
Rimozione di pavimenti interni	1	E	1	1	22/11/2011	22/11/2011
Rimozione di massetto	1	E	1	1	22/11/2011	22/11/2011
Rimozione di impianti	1	E	1	1	23/11/2011	23/11/2011
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	1	E	4	6	24/11/2011	29/11/2011
Esecuzione di intonaci	1	E	1	1	30/11/2011	30/11/2011
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	1	1	30/11/2011	30/11/2011
Posa di pavimenti per interni	1	E	1	1	01/12/2011	01/12/2011
Posa di rivestimenti interni	1	E	1	1	02/12/2011	02/12/2011
Posa di serramenti interni	1	E	1	1	05/12/2011	05/12/2011
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	1	1	06/12/2011	06/12/2011
Rifacimento impermeabilizzazioni e cornicioni copertura						
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	E	3	5	24/11/2011	28/11/2011
Rimozione di telo impermeabile	1	E	7	9	28/11/2011	06/12/2011
Rimozione di cls ammalorato di cornicioni	1	E	7	10	07/12/2011	16/12/2011
Ripristino di cls di cornicioni	1	E	7	10	19/12/2011	28/12/2011
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	10	15	29/12/2011	12/01/2012
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	12	17	02/01/2012	18/01/2012
Rifacimento Pavimento scala accesso cortile e corrimani						
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	E	1	1	16/01/2012	16/01/2012
Rimozione di pavimenti esterni	1	E	1	1	16/01/2012	16/01/2012
Rimozione di massetto	1	E	2	2	17/01/2012	18/01/2012
Formazione di massetto per esterni	1	E	2	2	19/01/2012	20/01/2012
Posa di pavimenti per esterni	1	E	1	1	23/01/2012	23/01/2012
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	1	1	24/01/2012	24/01/2012
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	25/01/2012	25/01/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Novembre 2011			Dicembre 2011				Gennaio 2012				Febbraio 2012				Marzo	
		07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02	27/02
Area cantiere	5 g	[Gantt bar from 07/11 to 27/02]																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g	Z1																
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g	Z1																
Rifacimento servizi igienici	15 g	[Gantt bar from 07/11 to 27/02]																
Rimozione apparecchiature igieniche	1 g	Z1																
Rimozione di infissi	1 g	Z1																
Rimozione di rivestimenti interni	1 g	Z1																
Rimozione diintonaci	2 g	Z1																
Rimozione di pavimenti interni	1 g	Z1																
Rimozione di massetto	1 g	Z1																
Rimozione di impianti	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	4 g	Z1																
Esecuzione di intonaci	1 g	Z1																
Formazione di massetto per pavimenti interni	1 g	Z1																
Posa di pavimenti per interni	1 g	Z1																
Posa di rivestimenti interni	1 g	Z1																
Posa di serramenti interni	1 g	Z1																
Tinteggiatura di superfici interne	1 g	Z1																
Rifacimento impermeabilizzazioni e cornicioni copertura	37 g	[Gantt bar from 07/11 to 27/02]																
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	3 g	Z1																
Rimozione di telo impermeabile	7 g	Z1																
Rimozione di cls ammalorato di cornicioni	7 g	Z1																
Ripristino di cls di cornicioni	7 g	Z1																
Impermeabilizzazione di coperture	10 g	Z1																
Realizzazione di opere di lattoneria	12 g	Z1																
Rifacimento Pavimento scala accesso cortile e corrimani	7 g	[Gantt bar from 07/11 to 27/02]																
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g	Z1																
Rimozione di pavimenti esterni	1 g	Z1																
Rimozione di massetto	2 g	Z1																
Formazione di massetto per esterni	2 g	Z1																
Posa di pavimenti per esterni	1 g	Z1																
Posa di recinzioni e cancellate	1 g	Z1																
Chiusura del Cantiere	1 g	[Gantt bar from 07/11 to 27/02]																
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z1																
LEGENDA Zona:																		
Z1 = ZONA UNICA																		