

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	26/07/2011	26/07/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	27/07/2011	27/07/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	27/07/2011	27/07/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	28/07/2011	28/07/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	29/07/2011	29/07/2011
Verifiche strutturali						
Realizzazione confinamenti interni	1	E	1	1	29/07/2011	29/07/2011
Carotaggi su colonne e travi	1	E	1	1	01/08/2011	01/08/2011
Prove di carico a spinta	1	E	1	1	04/08/2011	04/08/2011
Indagini endoscopiche	1	E	1	1	01/08/2011	01/08/2011
Prove di carico gravanti su paramento murario	1	E	1	1	04/08/2011	04/08/2011
Carotaggi per rilievo fondazioni	1	E	1	1	01/08/2011	01/08/2011
Ripristino con malte al termine delle verifiche strutturali	1	E	1	1	03/08/2011	03/08/2011
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	1	1	03/08/2011	03/08/2011
Controlli radiografici su saldature	1	E	1	1	02/08/2011	02/08/2011
Indagini termografiche	1	E	1	1	02/08/2011	02/08/2011
Prova penetrometrica statica	1	E	1	1	02/08/2011	02/08/2011
Prova di carico su piastra	1	E	1	1	04/08/2011	04/08/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	05/08/2011	05/08/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	18 Lug 11							25 Lug 11				01 Ago 11			
		24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04			
Area di cantiere	4 g		▼													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1													
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			Z1												
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g			Z1												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g				Z1											
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g					Z1										
Verifiche strutturali	5 g				▼											
Realizzazione confinamenti interni	1 g				Z1											
Carotaggi su colonne e travi	1 g							Z1								
Prove di carico a spinta	1 g										Z1					
Indagini endoscopiche	1 g							Z1								
Prove di carico gravanti su paramento murario	1 g										Z1					
Carotaggi per rilievo fondazioni	1 g							Z1								
Ripristino con malte al termine delle verifiche strutturali	1 g									Z1						
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1 g									Z1						
Controlli radiografici su saldature	1 g								Z1							
Indagini termografiche	1 g								Z1							
Prova penetrometrica statica	1 g								Z1							
Prova di carico su piastra	1 g										Z1					
Fine cantiere	1 g												▼			
Smobilizzo del cantiere	1 g											Z1				
LEGENDA Zona:																
Z1 = ZONA UNICA																

08 Ago 11			15 Ago 11				22 Ago 11				29 Ago 11																			
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04