

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	12/09/2011	12/09/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	13/09/2011	13/09/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	13/09/2011	13/09/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	14/09/2011	14/09/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	15/09/2011	15/09/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio mobile	1	E	1	1	16/09/2011	16/09/2011
Ripristino intonaco solaio aula artistica						
Rimozione di intonaci	1	E	1	1	19/09/2011	19/09/2011
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	2	2	20/09/2011	21/09/2011
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	2	2	22/09/2011	23/09/2011
Posa braccetti metallici finestra per messa in sicurezza						
Posa di serramenti esterni	1	E	1	1	26/09/2011	26/09/2011
Rifacimento di ringhiere terrazzo						
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	E	1	1	27/09/2011	27/09/2011
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	1	1	28/09/2011	28/09/2011
Posa di dissuasori per piccioni						
Realizzazione di opere di posa dissuasori per piccioni	1	E	5	7	29/09/2011	05/10/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	07/10/2011	07/10/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

