

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	08/08/2011	08/08/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	09/08/2011	09/08/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	09/08/2011	09/08/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	10/08/2011	10/08/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	11/08/2011	11/08/2011
Verifiche strutturali						
Realizzazione confinamenti interni	1	E	1	1	12/08/2011	12/08/2011
Misurazione con sclerometro strutture in c.a.	1	E	1	1	12/08/2011	12/08/2011
Prova di estrazione con espansione (pull-out)	1	E	1	1	16/08/2011	16/08/2011
Carotaggi su colonne e travi	1	E	1	1	17/08/2011	17/08/2011
Misurazione con pachometro transistorizzato	1	E	1	1	12/08/2011	12/08/2011
Prelievo barre di armatura da c.a.	1	E	1	1	18/08/2011	18/08/2011
Prove di carico a spinta	1	E	1	1	19/08/2011	19/08/2011
Indagini endoscopiche	1	E	1	1	12/08/2011	12/08/2011
Prove di carico gravanti su paramento murario	1	E	1	1	16/08/2011	16/08/2011
Carotaggi per rilievo fondazioni	1	E	1	1	17/08/2011	17/08/2011
Ripristino con malte al termine delle verifiche strutturali	1	E	1	1	22/08/2011	22/08/2011
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	1	1	22/08/2011	22/08/2011
Scavo a sezione obbligata	1	E	1	1	23/08/2011	23/08/2011
Scavo eseguito a mano	1	E	1	1	23/08/2011	23/08/2011
Rinterro di scavo	1	E	1	1	23/08/2011	23/08/2011
Realizzazione di un foro nel solaio	1	E	1	1	17/08/2011	17/08/2011
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	1	1	17/08/2011	17/08/2011
Indagini geotecniche e prelievo di campioni	1	E	1	1	17/08/2011	17/08/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	24/08/2011	24/08/2011

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



Nome attività	Durata	01 Ago 11		08 Ago 11				15 Ago 11					
		06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Area di cantiere</b>	4 g			▬									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1										
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			Z1									
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g			Z1									
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g				Z1								
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g					Z1							
<b>Verifiche strutturali</b>	7 g						▬						
Realizzazione confinamenti interni	1 g						Z1						
Misurazione con sclerometro strutture in c.a.	1 g						Z1						
Prova di estrazione con espansione (pull-out)	1 g									Z1			
Carotaggi su colonne e travi	1 g										Z1		
Misurazione con pachometro transistorizzato	1 g						Z1						
Prelievo barre di armatura da c.a.	1 g											Z1	
Prove di carico a spinta	1 g												
Indagini endoscopiche	1 g						Z1						
Prove di carico gravanti su paramento murario	1 g									Z1			
Carotaggi per rilievo fondazioni	1 g										Z1		
Ripristino con malte al termine delle verifiche strutturali	1 g												
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1 g												
Scavo a sezione obbligata	1 g												
Scavo eseguito a mano	1 g												
Rinterro di scavo	1 g												
Realizzazione di un foro nel solaio	1 g										Z1		
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1 g										Z1		
Indagini geotecniche e prelievo di campioni	1 g										Z1		
<b>Fine cantiere</b>	1 g												
Smobilizzo del cantiere	1 g												
<b>LEGENDA Zona:</b>													
Z1 = ZONA UNICA													

