

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	26/03/2012	26/03/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	27/03/2012	27/03/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	27/03/2012	27/03/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	28/03/2012	28/03/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	29/03/2012	29/03/2012
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	30/03/2012	30/03/2012
Rifacimento nuovo solaio latero-cemento						
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	9	12	02/04/2012	13/04/2012
Demolizione di solaio in legno	1	E	10	15	16/04/2012	30/04/2012
Rimozione di controsoffittature e intonaci interni	1	E	8	10	02/05/2012	11/05/2012
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	E	15	19	14/05/2012	01/06/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	5	5	04/06/2012	08/06/2012
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	7	9	11/06/2012	19/06/2012
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	7	9	20/06/2012	28/06/2012
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	10	14	29/06/2012	12/07/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	13/07/2012	13/07/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

