

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	11/07/2011	11/07/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	12/07/2011	12/07/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	12/07/2011	12/07/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	13/07/2011	13/07/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	14/07/2011	14/07/2011
Verifiche strutturali						
Realizzazione confinamenti interni	1	E	1	1	15/07/2011	15/07/2011
Misurazione con sclerometro strutture in c.a.	1	E	1	1	15/07/2011	15/07/2011
Prova di estrazione con espansione (pull-out)	1	E	1	1	18/07/2011	18/07/2011
Carotaggi su colonne e travi	1	E	1	1	19/07/2011	19/07/2011
Misurazione con pachometro transistorizzato	1	E	1	1	15/07/2011	15/07/2011
Prelievo barre di armatura da c.a.	1	E	1	1	20/07/2011	20/07/2011
Prove di carico a spinta	1	E	1	1	21/07/2011	21/07/2011
Indagini endoscopiche	1	E	1	1	15/07/2011	15/07/2011
Prove di carico gravanti su paramento murario	1	E	1	1	18/07/2011	18/07/2011
Carotaggi per rilievo fondazioni	1	E	1	1	19/07/2011	19/07/2011
Ripristino con malte al termine delle verifiche strutturali	1	E	1	1	22/07/2011	22/07/2011
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	1	1	19/07/2011	19/07/2011
Realizzazione di un foro nel solaio	1	E	1	1	19/07/2011	19/07/2011
Indagini geotecniche e prelievo di campioni	1	E	1	1	19/07/2011	19/07/2011
Scavo a sezione obbligata	1	E	1	1	25/07/2011	25/07/2011
Scavo eseguito a mano	1	E	1	1	25/07/2011	25/07/2011
Rinterro di scavo	1	E	1	1	25/07/2011	25/07/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	26/07/2011	26/07/2011

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



Nome attività	Durata	Luglio 2011				Agosto 2011	
		04/07	11/07	18/07	25/07	01/08	08/08
<b>Area di cantiere</b>	4 g						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1					
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	Z1					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1					
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g	Z1					
<b>Verifiche strutturali</b>	7 g						
Realizzazione confinamenti interni	1 g	Z1					
Misurazione con sclerometro strutture in c.a.	1 g	Z1					
Prova di estrazione con espansione (pull-out)	1 g		Z1				
Carotaggi su colonne e travi	1 g		Z1				
Misurazione con pachometro transistorizzato	1 g	Z1					
Prelievo barre di armatura da c.a.	1 g		Z1				
Prove di carico a spinta	1 g		Z1				
Indagini endoscopiche	1 g	Z1					
Prove di carico gravanti su paramento murario	1 g		Z1				
Carotaggi per rilievo fondazioni	1 g		Z1				
Ripristino con malte al termine delle verifiche strutturali	1 g		Z1				
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1 g		Z1				
Realizzazione di un foro nel solaio	1 g		Z1				
Indagini geotecniche e prelievo di campioni	1 g		Z1				
Scavo a sezione obbligata	1 g			Z1			
Scavo eseguito a mano	1 g			Z1			
Rinterro di scavo	1 g			Z1			
<b>Fine cantiere</b>	1 g						
Smobilizzo del cantiere	1 g			Z1			
<b>LEGENDA Zona:</b>							
Z1 = ZONA UNICA							