

Città di Torino
Settore edilizia scolastica nuove opere

VERIFICHE TECNICHE
STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI
INSERITI NELLE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIRCOSCRIZIONI 7-8-1 PARTE (CENTRO)

PERIZIA STATICA

(fase 1)

Scuola Media “Nievo”

Via Mentana n. 14 - TORINO

ALLEGATO 3

Risultati della campagna di prove sclerometriche

Analisi dei risultati

Elemento n.	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5	Test 6	Test 7	Test 8	Test 9	Test 10	Valore finale caratteristico (Rck)
n.1 (palestra)	52	52	50	52	54	58	52	52	52	52	43
n.2 (palestra)	44	46	42	38	44	44	36	28	52	50	33
n.3 (scala esterna)	52	48	46	46	48	46	46	48	54	48	39
n.4 (pilastro intercapedine)	46	46	48	42	46	48	50	46	40	44	36

Rck medio	38 N/mm2
Rck min	33 N/mm2
$\sigma_{amm,min}$	104 kg/cm2
$\sigma_{amm,medio}$	116 kg/cm2