

**CRONOPROGRAMMA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010**

fasi lavorative	opere	tempo contrattuale																			
		1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	allestimento area di cantiere	x																			
	installazione protezione per percorsi	x																			
	verifica pendenze e funzionamento fognature bianche	x																			
	rimozione pavimentazione lapidea, recupero e accatastamento		x	x																	
	scavi per la fognatura e per l'invaso degli alberi			x	x																
	opere idrauliche				x	x															
	opere stradali						x	x	x												
	opere da giardiniere ed arredo urbano								x												
2	installazione protezione per percorsi									x											
	verifica pendenze e funzionamento fognature bianche									x											
	rimozione pavimentazione lapidea, recupero e accatastamento									x	x	x									
	scavi per la fognatura e per l'invaso degli alberi											x	x								
	opere idrauliche												x	x							
	opere stradali														x	x	x				
	opere da giardiniere ed arredo urbano																x				
3	installazione protezione per percorsi																		x		
	rimozione pavimentazione lapidea, recupero e accatastamento																	x	x		
	opere stradali																		x	x	
	smobilitazione cantiere																				x
4	opere di intervento sul muro di cinta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE, IN BASE ALLE ESIGENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, IL CRONOPROGRAMMA POTREBBE VARIARE ED AVERE ALTRE FASI LAVORATIVE**