

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
AREA DI CANTIERE						
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2	2	02/07/2012	03/07/2012
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	2	2	04/07/2012	05/07/2012
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	2	4	06/07/2012	09/07/2012
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	2	10/07/2012	11/07/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1	13/07/2012	13/07/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1	1	16/07/2012	16/07/2012
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	1	1	17/07/2012	17/07/2012
BONIFICA ORDIGNI BELLICI, SCAVI, REINTERRI						
Esplorazione del terreno	2	2	2	2	18/07/2012	19/07/2012
Scavo per recupero e rimozione degli ordigni bellici	2	2	4	4	24/07/2012	27/07/2012
Bonifica del terreno	2	2	2	4	20/07/2012	23/07/2012
DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO) CUNICOLI SOTTERRANEI						
Allestimento unità di decontaminazione bonifica amianto	3	3	2	2	30/07/2012	31/07/2012
Rimozione amianto e restituitività manufatti bonificati	3	3	16	23	01/08/2012	23/08/2012
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI STRUTTURE ESISTENTI IN SITO						
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici	3	3	2	4	24/08/2012	27/08/2012
BONIFICA AMBIENTALE						
Scavo di sbancamento	4	1	7	9	28/08/2012	05/09/2012
Bonifica e smaltimento delle terre scavate	4	1	20	28	06/09/2012	03/10/2012
SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI E OPERE DI SOSTEGNO						
SCAVI PER OPERE EDILI						
Scavo a sezione obbligata	5	1	5	7	04/10/2012	10/10/2012
Montaggio della gru a torre	5	1	2	2	11/10/2012	12/10/2012
OPERE STRUTTURALI						
CEMENTO ARMATO - BLOCCHI A-B-C - FONDAZIONI E MURI ENTROTERRA						
Contenimento dei fuori sagoma - posa in opera PALANCOLE	5	1	13	17	15/10/2012	31/10/2012
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	5	1	7	11	02/11/2012	12/11/2012
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5	1	6	8	13/11/2012	20/11/2012
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5	1	1	1	20/11/2012	20/11/2012
Realizzazione della carpenteria muri perimetrali interrati	5	1	8	10	21/11/2012	30/11/2012
Lavorazione e posa ferri di armatura muri perimetrali interrati	5	1	3	3	03/12/2012	05/12/2012
Getto di calcestruzzo muri perimetrali interrati	5	1	2	2	06/12/2012	07/12/2012
Impermeabilizzazione di pareti controterra	5	1	5	5	10/12/2012	14/12/2012

Tabella Analitica Gantt

Rinterro di scavo	5	1	2	2	17/12/2012	18/12/2012
CEMENTO ARMATO - BLOCCHI A-B-C - SOLAI P.T. - STRUTTURE IN ELEVAZIONE F.T.						
Realizzazione collettori di scarico rete idrico sanitaria Blocchi B-C	5	E	2	2	19/12/2012	20/12/2012
Realizzazione di solaio in c.a. piano terreno + scale	5	1	6	13	21/12/2012	02/01/2013
Realizzazione della carpenteria per pilastri piano terreno	5	1	2	2	03/01/2013	04/01/2013
Lavorazione e posa ferri di armatura per pilastri piano terreno	5	1	1	1	07/01/2013	07/01/2013
Getto in calcestruzzo per pilastri piano terreno	5	1	1	1	08/01/2013	08/01/2013
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5	1	3	3	09/01/2013	11/01/2013
Realizzazione di solaio in c.a. piano primo + scale	5	1	5	5	14/01/2013	18/01/2013
Realizzazione della carpenteria pilastri piano primo	5	1	2	2	21/01/2013	22/01/2013
Lavorazione e posa ferri di armatura pilastri piano primo	5	1	1	1	23/01/2013	23/01/2013
Getto in calcestruzzo pilastri piano primo	5	1	2	2	24/01/2013	25/01/2013
TETTO IN LEGNO + COPERTURE + FALDALERIA - BLOCCHI A-B-C						
Capriate, orditure in legno	5	1	9	11	28/01/2013	07/02/2013
Applicazione di lastre in calcio silicato REI 90	5	1	3	5	08/02/2013	12/02/2013
Montaggio di tavolato in abete	5	1	3	3	13/02/2013	15/02/2013
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici inclinate	5	1	3	3	18/02/2013	20/02/2013
Realizzazione di opere di lattoneria	5	1	4	6	21/02/2013	26/02/2013
Posa dei manti di copertura	5	1	5	7	27/02/2013	05/03/2013
Impermeabilizzazione solette terrazzi	5	1	1	1	06/03/2013	06/03/2013
Posa di pavimenti su coperture piane	5	1	2	2	07/03/2013	08/03/2013
OPERE IN FACCIATA - BLOCCHI A-B-C						
Realizzazione di tamponature	5	1	10	12	11/03/2013	22/03/2013
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	5	1	10	15	25/03/2013	08/04/2013
Posa di serramenti esterni	5	1	4	4	09/04/2013	12/04/2013
TINTEGGIATURE ESTERNE						
Tinteggiatura di superfici esterne	5	1	7	9	15/04/2013	23/04/2013
OPERE INTERNE - EDILI E IMPIANTI - BLOCCO C						
Realizzazione di divisori interni	5	1	11	17	24/04/2013	10/05/2013
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	6	1	5	5	13/05/2013	17/05/2013
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	6	1	4	4	20/05/2013	23/05/2013
Realizzazione di impianti elettrici, telefonici e TV	6	1	8	12	24/05/2013	04/06/2013
Formazione intonaci interni	5	1	10	14	05/06/2013	18/06/2013
Realizzazione rete di distribuzione e serpentine a pavimento impianto termico	6	1	7	9	19/06/2013	27/06/2013
Formazione di massetto per pavimenti interni	5	1	4	6	28/06/2013	03/07/2013
Posa di pavimenti per interni	5	1	6	8	04/07/2013	11/07/2013
Posa di rivestimenti interni	5	1	5	7	12/07/2013	18/07/2013
Posa di serramenti interni	5	1	1	1	19/07/2013	19/07/2013
Tinteggiatura di superfici interne	5	1	5	5	22/07/2013	26/07/2013
OPERE INTERNE - EDILI E IMPIANTI - BLOCCO B						
Realizzazione di divisori interni	7	1	11	17	24/04/2013	10/05/2013
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	6	1	5	5	13/05/2013	17/05/2013
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	6	1	4	4	20/05/2013	23/05/2013
Realizzazione di impianti elettrici, telefonici e TV	6	1	8	12	24/05/2013	04/06/2013

Tabella Analitica Gantt

Formazione intonaci interni	7	1	10	14	05/06/2013	18/06/2013
Realizzazione rete di distribuzione e serpentine a pavimento impianto termico	6	1	7	9	19/06/2013	27/06/2013
Formazione di massetto per pavimenti interni	7	1	4	6	28/06/2013	03/07/2013
Posa di pavimenti per interni	7	1	6	8	04/07/2013	11/07/2013
Posa di rivestimenti interni	7	1	5	7	12/07/2013	18/07/2013
Posa di serramenti interni	7	1	1	1	19/07/2013	19/07/2013
Tinteggiatura di superfici interne	7	1	5	5	22/07/2013	26/07/2013
OPERE INTERNE - EDILI E IMPIANTI - BLOCCO A						
Realizzazione di divisori interni	8	1	18	26	15/04/2013	10/05/2013
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	6	1	9	11	13/05/2013	23/05/2013
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	6	1	6	8	24/05/2013	31/05/2013
Realizzazione di impianti elettrici, telefonici e TV	6	1	14	18	03/06/2013	20/06/2013
Formazione intonaci interni	8	1	17	25	21/06/2013	15/07/2013
Rete distribuzione e serpentine impianto termico	6	1	7	9	16/07/2013	24/07/2013
Formazione di massetto per pavimenti interni	8	1	7	9	25/07/2013	02/08/2013
Posa di pavimenti per interni	8	1	10	15	05/08/2013	19/08/2013
Posa di rivestimenti interni	8	1	9	11	20/08/2013	30/08/2013
Posa di serramenti interni	8	1	3	3	02/09/2013	04/09/2013
Tinteggiatura di superfici interne	8	1	10	14	05/09/2013	18/09/2013
IMPIANTI TECNOLOGICI						
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	6	1	7	9	19/09/2013	27/09/2013
Realizzazione di impianto ascensore	6	1	10	12	30/09/2013	11/10/2013
Realizzazione di impianto fotovoltaico	6	1	10	12	14/10/2013	25/10/2013
Realizzazione di impianto pannelli solari	6	1	10	15	28/10/2013	11/11/2013
Smontaggio della gru a torre	10	1	2	2	12/11/2013	13/11/2013
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	10	1	2	2	14/11/2013	15/11/2013
FINITURE E SISTEMAZIONI ESTERNE						
Formazione di massetto per esterni	9	1	7	9	18/11/2013	26/11/2013
Posa di pavimenti per esterni	9	1	7	9	27/11/2013	05/12/2013
Posa di recinzioni e cancellate	9	1	4	6	06/12/2013	11/12/2013
Messa a dimora di piante	9	1	1	1	12/12/2013	12/12/2013
Formazione di tappeto erboso	9	1	1	1	13/12/2013	13/12/2013
SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA GENERALE						
Smobilizzo del cantiere, pulizia area di cantiere	10	1	8	12	16/12/2013	27/12/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ALLESTIMENTO CANTIERE

2) = FASE 1 e sottofasi

3) = FASE 2 e sottofasi

4) = FASE 3 e sottofasi

5) = FASE 4 - BLOCHI A-B-C

6) = FASE 4-IMPIANTI

- 7) = FASE 4- BLOCCO B
- 8) = FASE 4- BLOCCO A
- 9) = SISTEMAZIONI ESTERNE
- 10) = SMOBILIZZO CANTIERE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Principale
- 2) = Subappaltatrice
- 3) = Subappaltatrice
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro