

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/02/2012	01/02/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	02/02/2012	02/02/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	02/02/2012	02/02/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	03/02/2012	03/02/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	06/02/2012	06/02/2012
Ripassamento tetto, doccioni e gronde						
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	29	39	07/02/2012	16/03/2012
Ripristino intonaco pareti interne e tinte.						
Raschiatura muri interni	1	E	5	5	19/03/2012	23/03/2012
Rasatura intonaci interni (tradizionali)	1	E	10	12	26/03/2012	06/04/2012
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	13	18	10/04/2012	27/04/2012
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	30/04/2012	30/04/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Gennaio 2012		Febbraio 2012					Marzo 2012					Aprile 2012					Maggio 2012				
		30/01	06/02	13/02	20/02	27/02	05/03	12/03	19/03	26/03	02/04	09/04	16/04	23/04	30/04	07/05	14/05	21/05					
<b>Area cantiere</b>	4 g	[Gantt bar from 30/01 to 06/02]																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1	[Gantt bar from 30/01 to 06/02]																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1	[Gantt bar from 30/01 to 06/02]																				
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	Z1	[Gantt bar from 30/01 to 06/02]																				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1	[Gantt bar from 30/01 to 06/02]																				
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g	Z1	[Gantt bar from 30/01 to 06/02]																				
<b>Ripassamento tetto, doccioni e gronde</b>	29 g	[Gantt bar from 30/01 to 27/02]																					
Realizzazione di opere di lattoneria	29 g	Z1	[Gantt bar from 30/01 to 27/02]																				
<b>Ripristino intonaco pareti interne e tinte.</b>	28 g	[Gantt bar from 30/01 to 26/03]																					
Raschiatura muri interni	5 g	Z1	[Gantt bar from 12/03 to 19/03]																				
Rasatura intonaci interni (tradizionali)	10 g	Z1	[Gantt bar from 12/03 to 26/03]																				
Tinteggiatura di superfici interne	13 g	Z1	[Gantt bar from 16/04 to 23/04]																				
<b>Chiusura del Cantiere</b>	1 g	[Gantt bar from 30/04 to 07/05]																					
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z1	[Gantt bar from 30/04 to 07/05]																				
<b>LEGENDA Zona:</b>		Z1 = ZONA UNICA																					