

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/08/2012	01/08/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	02/08/2012	02/08/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	02/08/2012	02/08/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	03/08/2012	03/08/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	06/08/2012	06/08/2012
Realizzazione di nuova pavimentazione passerella						
Formazione di massetto per esterni	1	E	15	22	07/08/2012	28/08/2012
Posa di pavimenti per esterni	1	E	9	11	17/09/2012	27/09/2012
Nuovi parapetti						
Posa di ringhiere e parapetti	1	E	13	17	29/08/2012	14/09/2012
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	28/09/2012	28/09/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Agosto 2012				Settembre 2012				Ottobre 2012				Novembre 2012				
		30/07	06/08	13/08	20/08	27/08	03/09	10/09	17/09	24/09	01/10	08/10	15/10	22/10	29/10	05/11	12/11	19/11
Area cantiere	4 g	▼																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g	Z1																
Realizzazione di nuova pavimentazione passerella	37 g	▼																
Formazione di massetto per esterni	15 g	Z1	15															
Posa di pavimenti per esterni	9 g								Z1	9								
Nuovi parapetti	13 g	▼																
Posa di ringhiere e parapetti	13 g					Z1	13											
Chiusura del Cantiere	1 g	▼																
Smobilizzo del cantiere	1 g																	Z1
LEGENDA Zona:																		
Z1 = ZONA UNICA																		