

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/01/2012	02/01/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	03/01/2012	03/01/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	03/01/2012	03/01/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	04/01/2012	04/01/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	05/01/2012	05/01/2012
Rimozione e demolizione cancelli						
Rimozione di cancelli	1	E	3	3	09/01/2012	11/01/2012
Formazione muretti in cls armato						
Getto di cls in fondazione armata	1	E	6	8	12/01/2012	19/01/2012
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/01/2012	31/01/2012
Posa cancelli						
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	7	11	20/01/2012	30/01/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Dicembre 2011		Gennaio 2012				Febbraio 2012				Marzo 2012				Aprile 2012			
		26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02	27/02	05/03	12/03	19/03	26/03	02/04	09/04	16/04	
Area cantiere	4 g																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1 0																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1 0																
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g		Z1 0																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1 0																
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g		Z1 0																
Rimozione e demolizione cancelli	3 g																		
Rimozione di cancelli	3 g			Z1 3															
Formazione muretti in cls armato	6 g																		
Getto di cls in fondazione armata	6 g			Z1 6															
Chiusura del Cantiere	1 g																		
Smobilizzo del cantiere	1 g									Z1 1									
Posa cancelli	7 g																		
Posa di recinzioni e cancellate	7 g					Z1 7													
LEGENDA Zona:																			
Z1 = ZONA UNICA																			