

Nome attività	Durata	30 Lug	06 Ago	13 Ago	20 Ago	27 Ago	03 Set	
Area cantiere	5 g	[Barra grigia sopra la griglia]						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1 1						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1 1						
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	Z1 1						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1 1						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g	Z1 1						
Ristrutturazione locale magazzino interno cortile	80 g	[Barra grigia sopra la griglia]						
Rimozione di pavimenti interni	2 g		Z1 2					
Demolizione del sottofondo	2 g		Z1 2					
Scavo per la realizzazione del vespaio areato	5 g			Z1 5				
Formazione del letto di posa del nuovo vespaio	5 g				Z1 5			
Realizzazione di vespaio areato mediante igloo	10 g					Z1 10		
Formazione di massetto per pavimenti interni	10 g							
Posa di pavimenti per interni	3 g							
Rimozione di intonaci interni	3 g							
Pre-rinzafo, rinzafo ed intonaco su rinzafo di murature umide	3 g							
Realizzazione del cappotto per isolamento termico	10 g							
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6 g							
Rimozione dei vecchi serramenti in ferro	1 g							
Fornitura e posa dei nuovi serramenti	1 g							
Rimozione di manto di copertura in tegole	6 g							
Posa di manto di copertura in tegole	13 g							
Eliminazione infiltrazioni terrazzi	24 g	[Barra grigia sopra la griglia]						
Rimozione della faldaleria esistente	2 g		Z1 2					
Rimozione delle guaine impermeabili esistenti ammalorate	2 g		Z1 2					
Demolizione del sottofondo ammalorato	3 g			Z1 3				
Lisciatura del fondo per successiva posa dello strato impermeabile	2 g				Z1 2			
Fornitura e posa del telo impermeabile per separazione strati	2 g				Z1 2			
Formazione di massetto per esterni compresa la posa della rete	6 g					Z1 6		
Impermeabilizzazione di coperture	5 g						Z1 5	
Fornitura e posa della nuova faldaleria	2 g							
Ripristino del cornicione di ingresso della scuola	38 g	[Barra grigia sopra la griglia]						
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g							
Rimozione di cls ammalorato dal cornicione lato cortile	6 g							
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	16 g							

Nome attività	Durata	30 Lug 12	06 Ago 12	13 Ago 12	20 Ago 12	27 Ago 12	03 Set 12	
Finitura del cornicione (applicazione fissativo e tinteggiatura)	6 g							
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g							
Revisione della passerella di ingresso in metallo	18 g							
Rimozione di ringhiere e parapetti	7 g							
Posa di ringhiere e parapetti	11 g							
Smobilizzo del cantiere	1 g							
Smobilizzo del cantiere	1 g							
LEGENDA Zona:								
Z1 = ZONA UNICA								



